

ALUSTAVA HANKEAIKATAULU			2024												2025												2026												2027	2028
n:o	Vuorentaustan koulu - Tornitin toimipiste - saneeraus	Kesto	joulu.23	tamm.24	helmi.24	maal.24	huhti.24	touko.24	kesä.24	heinä.24	elo.24	syys.24	loka.24	marras.24	joulu.24	tamm.25	helmi.25	maal.25	huhti.25	touko.25	kesä.25	heinä.25	elo.25	syys.25	loka.25	marras.25	joulu.25	tamm.26	helmi.26	maal.26	huhti.26	touko.26	kesä.26	heinä.26	elo.26	syys.26	loka.26	marras.26	joulu.26	tamm.27
1	Hankesuunnittelu	≈ 4,25 kk	[Timeline bar from Dec 2023 to Jul 2024]																																					
	hankesuunnitelman lähtötöiden kokoaminen, sisällön suunnittelu	≈ 3,25 kk	[Timeline bar from Dec 2023 to Jun 2024]																																					
	hankesuunnitelman laatiminen ja viimeistely	≈ 3 kk	[Timeline bar from Dec 2023 to May 2024]																																					
2	Muiden tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta ja hankinta	≈ 3 kk	[Timeline bar from Feb 2024 to May 2024]																																					
3	PJSR-urakan kilpailutus ja urakoitsijan valinta	≈ 4,5 kk	[Timeline bar from Mar 2024 to Jul 2024]																																					
	HILMA -ilmoitus (4.4.2024), ilmoittautumisvaihe		[Timeline bar from Apr 2024 to Apr 2024 with 'X' marker]																																					
	HILMA -ilmoitus (16.5.2024), tarjouspyyntöasiakirjat projektipankissa		[Timeline bar from May 2024 to May 2024 with 'X' marker]																																					
	tarjouksen laadinta (tarjousaika päättyy 5.8.2024)	≈ 3 kk	[Timeline bar from May 2024 to Aug 2024]																																					
	tarjoajien kelpoisuuden tarkistus, tarjousten arviointi ja pisteytys	≈ 2,0 vko	[Timeline bar from Aug 2024 to Sep 2024]																																					
	tekninen lautakunta, PJSR-urakoitsijan valinta 28.8.2024	≈ 1,0 vko	[Timeline bar from Sep 2024 to Oct 2024]																																					
	valitusaika (urakoitsijan valinta lainvoimainen 19.9.2024)	21 d	[Timeline bar from Sep 2024 to Oct 2024]																																					
4	Kehitysvaihe	≈ 2,0 kk	[Timeline bar from Oct 2024 to Dec 2024]																																					
	Esisopimuksen allekirjoitus 20.9.2024		[Timeline bar from Sep 2024 to Sep 2024 with 'X' marker]																																					
	rakennuslupapöytäkirjat (pääpiirustukset)	≈ 1,0 - 1,5 kk	[Timeline bar from Oct 2024 to Nov 2024]																																					
	rakennuslupahakemuksen käsittely, rakennuslupapäätös marraskuu 2024	≈ 1,5 kk	[Timeline bar from Nov 2024 to Feb 2025]																																					
	valitusaika (rakennuslupa lainvoimainen joulukuun 2024)	21 d	[Timeline bar from Dec 2024 to Dec 2024]																																					
	Yleissuunnittelu, kiireellinen toteutussuunnittelu	≈ 3,0 kk	[Timeline bar from Dec 2024 to Mar 2025]																																					
	PJSR-urakasopimuksen allekirjoitus 7.11.2024		[Timeline bar from Nov 2024 to Nov 2024 with 'X' marker]																																					
5	Rakentamisen valmistelu	≈ 1,5 kk	[Timeline bar from Dec 2024 to Feb 2025]																																					
6	Rakentaminen	≈ (23 + 24) kk	[Timeline bar from Feb 2025 to Feb 2027]																																					
	rakennusaikainen suunnittelu	≈ 20 kk	[Timeline bar from Feb 2025 to Feb 2026]																																					
	rakentaminen, loma-aikoja hyödynnetään	≈ 23 kk	[Timeline bar from Feb 2025 to Feb 2026]																																					
	Vaihe 1	≈ 8,5 kk	[Timeline bar from Feb 2025 to Oct 2025]																																					
	Vaihe 2	≈ 7,5 kk	[Timeline bar from Oct 2025 to Jun 2026]																																					
	Vaihe 3	≈ 8,0 kk	[Timeline bar from Jun 2026 to Feb 2027]																																					
	toimintakokeet	≈ 1 kk	[Timeline bar from Dec 2026 to Dec 2026]																																					
	vastaanottomenettelyt	≈ 2 vko	[Timeline bar from Feb 2027 to Feb 2027]																																					
	takuuaika	24 kk	[Timeline bar from Feb 2025 to Feb 2027]																																					
7	Käyttöönoton valmistelu		[Timeline bar from Feb 2027 to Feb 2027]																																					
	käyttöönoton suunnittelu (irtokalusteet, varusteet, laitteet)		[Timeline bar from Feb 2027 to Feb 2027]																																					
	hankinnat		[Timeline bar from Feb 2027 to Feb 2027]																																					
	varustelu		[Timeline bar from Feb 2027 to Feb 2027]																																					
	käyttö alkaa 1/2027		[Timeline bar from Feb 2027 to Feb 2027]																																					