



Talousraportti

Q2-25

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut– toteuma

Nostot toiminnasta

- Lähdevainiontie ja Leijatie avattu yleiselle liikenteelle ennakkoarvion mukaisesti.
- Kuruntien kiertoliittymän päällysrakennetöiden 1. vaihe on toteutunut aikataulussa.
- Asuntilantien ja Suolaniityntien kiertoliittymän rakennusurakka on käynnistynyt.
- Leijatien (ml. kiertoliittymä) kivi- ja päällysrakennetyöt ovat käynnistyneet ja 1. välitavoite on toteutunut aikataulussa. Leijatie on avattu yleiselle liikenteelle aikataulun mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä.
- KT65 ja Pallotien liittymän rakennusurakka on käynnistynyt.



Yhdyskuntatekniset palvelut– toteuma

Nostot taloudesta

- Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet hieman yli ajanjakson talousarvion ja toimintakulut alle talousarvion.
- Toimintakate on siten tasapainossa.



Yhdyskuntatekniset palvelut– tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Raportointijakson perusteella käyttötalouden tilinpäätösennuste vastaa vielä talousarviota.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Lähdevainiontien Tiikonojan rumpu on uusittu putkisillaksi ja katu on avattu liikenteelle. Hanke toteutui vuosien 2024 ja 2025 aikana ja hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 460 t€.
- Leijatiellä on käynnissä reunakivi- ja päällysrakenneurakka. Kohteen toteutuneet kustannukset ovat ajankohdassa noin 120 t€ arvioitua suuremmat. Muutos johtuu kustannuskertymän painopisteen siirtymisestä eteenpäin.
- Asuntilantien ja Suolaniityntien kiertoliittymän rakennustyö on käynnistynyt kilpailutettuna urakkana. Hankkeen kustannukset ylittänevät vuodelle 2025 varatun kohteen budjetin noin 200 t€.
- KT65 ja Pallotien liittymän rakennusurakka on käynnissä. Hankkeen toteutuma-arvio on noin 2,4 M€ (MAPSTO 2,3 M€).
- Mt 2774 klv –hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty. Hanke etenee syksyllä käynnistyvällä maantietoimituksella välillä Sorvajärventie – Rantaniementie.
- Kultaniitynraitti on valmistunut raportointijakson aikana.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Siltatie 5 kaava on etenemässä syksyllä hyväksyntään. Siltatie 5 toteuttaminen käynnistyy arvion mukaan aikaisintaan loppuvuodesta 2025 valmistelevilla töillä.
- Leppästentien asemakaavasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Kohde ei käynnisty vuonna 2025.
- Vuorentaustan asemakaavan muutos- ja laajennusalueen toteuttaminen on käynnissä.
- Yhdystien alueen toteuttaminen jatkuu.
- Haaviston peruskorjauskohteet ovat käynnistyneet.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Siltatien aidan, jäähdytysjärjestelmän ja tekonurmen toteuttaminen on käynnissä. Toteuma on investointibudjetin mukainen. Siltatien kenttien toteuttamiseen on myönnetty avustus. Avustussumma on enintään 285 t€.
- Työlänojan kenttien alueella on käynnissä esikuormitus, työmaa jatkuu syksyn aikana.
- Vuorentaustan uuden koulun kenttien suunnittelu on aloitettu.
- Kuntoportaiden suunnittelu on käynnistynyt.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennusteen mukaan muutaman hankkeen osalta talousarvio tullee ylittymään, kokonaisuutena tilinpäätösennuste liikenneväyläinvestointien osalta jäänee kuitenkin alle hyväksytyn talousarvion.
- Osalla hankkeista on mahdollisuus jäädä toteutumatta osittain tai kokonaan
 - Leppästentien asuinalueen toteuttaminen, 750 t€ (kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen)
 - Mt 2774 klv välillä Sorvajärventie – Rantaniementie 800 t€, (tiesuunnitelma on hyväksytty vasta kesäkuussa Traficomissa)
 - Siltatie 5, 750 t€, (asemakaava on ehdotusvaiheessa)



Yhdyskuntatekniset palvelut– muuta raportoitavaa

- Ei muuta raportoitavaa



Yhteystiedot



Talouspäällikkö Merja Talvitie
p. 050 599 9054
merja.talvitie@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

