



Talousraportti

Q3-25

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut– toteuma

Nostot toiminnasta

- Asuntilantien ja Suolaniityntien kiertoliittymän rakennusurakka on käynnissä.
- Leijatien (ml. kiertoliittymä) kivi- ja päällysrakennetyöt ovat pääosin valmiit.
- KT65 ja Pallotien liittymän rakennusurakka on edennyt aikataulussa.
- Vuorentaustan asemakaavan muutos- ja laajennusalueen pohjoisosan kunnallistekniikka on edennyt aikataulussa.



Yhdyskuntatekniset palvelut– toteuma

Nostot taloudesta

- Vastuualueen toimintatuotot ovat raportointijaksolla toteutuneet etupainotteisesti.
- Toimintakulut puolestaan ovat toteutuneet kokonaisuutena hieman alle ajanjakson talousarvion.
- Toimintakate on tasapainossa.



Yhdyskuntatekniset palvelut– tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Raportointijakson perusteella sekä toimintatuottojen että toimintakulujen tilinpäätösennuste ylittää hieman hyväksytyn talousarvion.
- Ennusteen mukaan toimintakate kuitenkin tasapainossa.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Leijatiellä reunakivi- ja päällysrakenneurakka on lähes valmis. Kohteelle kirjautuneet kokonaiskustannukset ovat Q3 -ajankohdassa arvioitua suuremmat.
 - Kustannusarviosta puuttuivat pumppaamoiden (2 kpl) tuennat, painelinjat ja venttiilit
 - Kohteeseen sisältyy myös Kultaniitynraitin kustannukset
 - Monivuotisen työn kustannusten jaksottuminen ennakoitua enemmän vuoden 2025 puolelle
- Asuntilantien ja Kuruntien kiertoliittymän kustannukset ovat ajankohdassa MAPSTO-arviota suuremmat.
 - Monivuotisen työn kustannusten jaksottuminen ennakoitua enemmän vuoden 2025 puolelle
 - Esikuormitusrakenteen kaikki kustannukset tällä hankkeella, materiaali kuitenkin käytettävissä muissa hankkeissa (myöhemmin materiaalikustannuksia alentavasti)
- Kultaniitynraitti on valmis.
- Asuntilantien ja Suolaniityntien kiertoliittymän rakennustyö on käynnissä kilpailutettuna urakkana.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Siltatie 5 kaava on hyväksytty valtuustossa. Siltatie 5 toteuttaminen käynnistyy arvion mukaan aikaisintaan loppuvuodesta 2025 valmistelevilla töillä.
- Vuorentaustan asemakaavan muutos- ja laajennusalueen eteläosan toteuttaminen on käynnissä.
- Yhdystien alueen toteuttaminen jatkuu.
- Haaviston peruskorjauskohteet ovat käynnissä ja jatkuvat vuodelle 2026.
- Mt 2774 klv –hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty. Tiesuunnitelmasta on jätetty kaksi valitusta hallinto-oikeuteen, mikä viivyyttää hankkeen käynnistymistä.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Siltatien aidan, jäähdytysjärjestelmän ja tekonurmen toteuttaminen on pääosin valmis. Toteuma on investointibudjetin mukainen. Siltatien kenttien toteuttamiseen on myönnetty avustus enintään 285 t€.
- Työlänojan kenttien alueella on käynnissä esikuormitus, työmaa jatkuu vielä syksyn 2025 aikana.
- Vuorentaustan uuden koulun kenttien suunnittelu on aloitettu.
- Kuntoportaiden suunnittelu on käynnissä.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennusteen mukaan muutaman hankkeen osalta talousarvio ylittynee, kokonaisuutena tilinpäätösennuste liikenneväyläinvestointien osalta on lähellä hyväksyttyä muutostalousarviota.



Yhdyskuntatekniset palvelut– muuta raportoitavaa

- Ei muuta raportoitavaa



Yhteystiedot



Talouspäällikkö Merja Talvitie
p. 050 599 9054
merja.talvitie@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

