

## Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen pihatyöt

Tekninen lautakunta 15.02.2023 § 26  
608/02.08.00/2022

Valmistelija	<p>Vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä</p> <p>Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen perustus- ja pihatöille vuodelle 2022 varattu 80 000 euron määräraha ei riittänyt, sillä maarakennustyöt on valitun siirtokelpoisen päiväkodin toimittajan perustamistavasta johtuen huomattavasti alun perin suunniteltua suuremmat. Myös kaavamuutoksesta johtuen tontin tie- ja pihajärjestelyt ovat ennakoitua suuremmat. Lisäksi tontilla kulkevan vesijohdon siirtotyöt aiheuttavat huomattavia kustannuksia.</p> <p>Pihatyöt jäivät syksyllä 2022 pääosin tekemättä talven tulon takia ja myöskin tilaelementtien asennus suoritettiin vasta tammikuun alussa 2023.</p> <p>Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen projektille 8638 siirretään projektilta 8631 talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat 150 000 euroa pihatöitä varten. Kohdentamattomasta 600 000 euron määrärahasta on käytetty ennen tätä päätöstä 400 000 euroa.</p>
Lisätiedot	<p>Vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä, p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi</p>
Esittelijä	<p>Vs. Rakennuspäällikkö</p>
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta päättää, että projektille 8638 Serlapuiston päiväkodin lisärakennus siirretään 150 000 euron määräraha projektilta 8631 talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat selosteosassa mainituin perusteluin.</p>
Päätös	<p>Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.</p> <p>-----</p>