

Investointien Projektierittely €
Tammikuu-Marraskuu 2023
5040 Yhdyskuntatekniset palvelut: Kulut
Liikenneväylät

28.11.2023

		Toteutunut		
	Ta+muutos	2023	Ta-Tot.2023	TA-%
9049 Siivikkalan alueen teiden pk	-215000	-171148	-43852	80 %
9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan keh	-55000	0	-55000	0 %
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau	-130000	-59781	-70219	46 %
9055 Heinikon pohjoisosa	-115000	-4730	-110270	4 %
9058 Kolmenkulman teoll.alue itäpuo	-205000	-179650	-25350	88 %
9061 Siltatien pohj.puoli 2.vaihe	-530000	-541779	11779	102 %
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe	-360000	-348874	-11126	97 %
9063 Mt2774 klv välillä Rantaniemen	-30000	-31250	1250	104 %
9064 Yhdystien teollisuusalue	-1415000	-1526894	111894	108 %
9065 Erkontien saneeraus, Mastontie	-107000	-107873	873	101 %
9069 Vuorentaustan asemakaavan laaj	-200000	-182862	-17138	91 %
9095 KLV Piipottie/Kastetie-Siltati	-220000	-224943	4943	102 %
9096 Kolmenkulman teoll.al.länsip.	-40000	0	-40000	0 %
9098 Pehkutien KLV välillä Vanha Va	-450000	-468645	18645	104 %
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt	-200000	-77343	-122657	39 %
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliit	-365000	-240975	-124025	66 %
9110 Tonttien esivalmistelu	-100000	-22096	-77904	22 %
9219 Takamaan kevyenliik.väylän suu	-1100000	-816607	-283393	74 %
9221 Uusi Kuruntie länsip teollisuu	-30000	-48179	18179	161 %
9222 Kortteentien muutos	-70000	0	-70000	0 %
9224 Oksasentie ja Leijatien kierto	-443000	-112771	-330229	25 %
9226 Asuntila-Siivikkala katuyhteys	-70000	-8800	-61200	13 %
9227 Siltatien loppuosa Viljakkalan	-10000	-6000	-4000	60 %
9228 Suittilahdentie peruskorjaus	-30000	-20957	-9043	70 %
9229 Vesipolku	-70000	-100697	30697	144 %
9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät	-60000	-21115	-38885	35 %
9705 Katuval.pkorj/täydennysrak.	-160000	-128253	-31747	80 %
9706 Liikennev. päällystykset	-450000	-476859	26859	106 %
9711 Joukkoliikenteen infrahank	-30000	-27128	-2872	90 %
Yhteensä	-7260000	-5956209	-1303791	82 %