

Liikenneväyläinvestoinnit, toteuma ja määrärahakohdennukset kohteiden välillä

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 176
490/02.02.02/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Investointikohteille osoitettujen varojen siirtoihin investointiryhmän sisäisten investointien välillä tarvitaan teknisen lautakunnan hyväksyminen. Investointien toteumia on tarkasteltu 27.11.2023 kerätyistä raporteista. Toteuman osalta on huomattava, että osassa investointeja on laskuja vielä saapumatta.

Liikenneväyläinvestointien osalta kokonaisuuden toteuma on ollut 27.11.2023 noin 82 % MAPSTO-ohjelman mukaisesta suunnitelmasta. Osassa kohteista laskuja on vielä kirjautumatta taloushallintajärjestelmään, minkä lisäksi osalla hankkeista on vielä työmaa käynnissä. Kokonaisuus vuoden lopussa on kuitenkin MAPSTO-suunnitelman kehysten sisällä. Alla on esitetty muutamia hankkeita, jossa poikkeama MAPSTO-suunnitelmaan on euromääräisesti merkittävämpi.

Kohteella 9052, Vanhan Haaviston katujen peruskorjaus on päässyt käynnistymään vuoden aikana hieman suunniteltua myöhemmin, minkä vuoksi taloudellinen toteuma jää noin puoleen suunnitelman mukaisesta. Hanke on monivuotinen ja jatkuu vuonna 2024.

9055, Heinikon pohjoisosa. Hankkeelle oli varattu varat toista päällystyskerrosta varten. Alueelle ei kuitenkaan ole vielä alettu rakentamaan, minkä vuoksi määrärahat esitetään kohdennettavaksi muille käynnissä oleville ja maarakennustöiltään edistettäville hankkeille.

Kohde 9064, Yhdystien yritysalueen toteuttaminen on monivuotinen jatkuva hanke. Työmaa on pidetty vuosittaisen jatkumon vuoksi käynnissä ja kohteelle esitetään siirrettäväksi ylityksen mukaiset määrärahat kohteelta 9055, Heinikon pohjoisosa yhteensä 110 270 euroa.

9106, Vaasantien-Pallotien valoliittymän suunnittelu. Hankkeen hankintapäätös on MAPSTO-suunnitelman mukainen. Kaikki hankkeen laskut eivät vielä ole saapuneet.

9108, Kuruntien-Asuntilantien kiertoliittymän toteuttaminen on kesken ja kaikki kustannukset eivät vielä ole kertyneet raportille. Hanke toteutuu talouskehysten puitteissa vuoden 2023 osalta.

Kohde 9224 Oksasentie ja Leijatien kiertoliittymä on osittain vielä suunnittelu käynnissä. Hankkeelle on vielä saapumatta Leijatien kunnallistekniikkaa koskevia laskuja sekä kokonaisuudessaan Oksasentien esikuormitusrakenteen toteuttamisen kustannukset. Hanke toteutuu kuitenkin kehysten puitteissa vuonna 2023.

Suunnitteluhankkeet 9226, Asuntila-Siivikkala katuyhteys sekä 9222 Kortteentien muutos ovat käynnistyneet. Hankinnat ovat kilpailutuksessa toteutuneet odotettua edullisemmin, minkä lisäksi hankkeille kohdistuvat laskut eivät vielä saapuneet kaupungille. Hankkeet toteutuvat vuoden 2023 osalta arvioitua pienemmin kuluin.

Katujen päällystykset on ylittänyt kustannusarvion noin 27 000 eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9049, Siivikkalan katujen peruskorjaus yhteensä 26 859 euroa.

Kohde 9229, Vesipolku on ylittynyt noin 30 000 eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9110, tonttien esivalmistelu yhteensä 30 697 euroa.

Kohde 9098, Pehkutien klv on ylittynyt noin 20 000 eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9058, Kolmekulman teollisuusalueen itäpuolen jatko yhteensä 18 645 euroa.

Kohde 9221, Uusi Kuruntien länsipuolen teollisuusalue on ylittynyt noin 20 000 eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9226, Asuntila-Siivikkala katuyhteys, jonka hankintakulu jää alle suunnitellun yhteensä 18 179 euroa.

Liite	Investointien kohde-erittely, liikenneväyläinvestoinnit
Lisätiedot	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihara, p. 050 384 8383, ari.jokihara@ylojarvi.fi
Esittelijä	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihara
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, 1. merkitä tiedoksi liikenneväylähankkeiden toteutumisen ja 2. hyväksyä määrärahasiirrot kustannuspaikan 5165 kohteelta 9055 Heinikon pohjoisosa kustannuspaikan 5165 kohteelle 9064, Yhdystien teollisuusalue, yhteensä 110 270 euroa ja kustannuspaikan 5165 kohteelta 9110, Tonttien esivalmistelu kustannuspaikan 5152 projektille 9229, Vesipolku yhteensä 30 697 euroa ja kustannuspaikan 5165 kohteelta 9058, Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko kustannuspaikan 5165 kohteelle 9098, Pehkutien jatko yhteensä 18 645 euroa ja kustannuspaikan 5152 projektilta 9226, Asuntila-Siivikkala katuyhteys kustannuspaikan 5165 kohteelle 9221, Uusi Kuruntien länsipuolen teollisuusalue, yhteensä 18 179 euroa sekä kustannuspaikan 5165 kohteelta 9049, Siivikkalan katujen peruskorjaus kustannuspaikan 5152 projektille 9706, Liikenneväylien päällystykset, yhteensä 26 859 euroa.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----