

Talorakennusinvestoinnit 2023

	Kokonais- kustannusarvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio + muutokset 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama 2023	Kustannus- arviosta käytetty	Selvitykset
8210 Terv.keskus automaatiikan päivitys	50 000	0	0	50 000	49 994	6	49 994	Taloautomaation päivitys tehty suunnitelman mukaisesti rakennuksen alkuperäisosalle.
8211 Terveyskeskus, hoitajakutsujärjestelmä	10 000	0	0	10 000	10 654	-654	10 654	Hoitajakutsujärjestelmä uusittu suunnitelman mukaisesti vanhan terveystalon tiloihin (2. krs)
8376 Siltatien päiväkot			0	0	46 223	-46 223	46 223	Projektin hankesuunnittelukuluja ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatimista.
8382 Soppeenmäen pk	50 000	50 545	0	0	-50 545	50 545	0	Projektin hankesuunnittelukuluja ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatimista. Sovittu siirrettäväksi kulut Kuntarahoitukselle.
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	2 000 000	0	400 000	0	0	0	0	Siirretty hankkeille Teklan päätöksellä.
8462 Yhtenäiskoulu	1 850 000	1 080 337	0	800 000	916 739	-116 739	1 997 076	Tehty sisäilmakorjauksia ja entisten VET-tilojen muutostöitä opetuksen ja esiopetuksen käyttöön. Työ jatkuu 2024.
8468 Vuorentaustan yläkoulu laajennus	12 350 000	39 766	3 000 000	2 700 000	2 957 830	-257 830	2 997 596	Laajennuksen rakentaminen aloitettu 08/23. Jatkuu 2024.
8470 Karhen koulu	2 250 000	129 538	1 500 000	0	0	0	129 538	Projektia ei ole jatkettu. Vanhan koulun purkulapa-asia hallinto-oikeuden käsittelyssä.
8474 Veittijärven monipalvelukeskus					-252 087	252 087	-252 087	Aran myöntämä avustus öljylämmityksestä luopumiseen.
8474 Veittijärven monipalvelukeskus	730 000		0	730 000	738 837	-8 837	738 837	Maalämpöön siirtyminen toteutettu projektilta 8440 kiinteistöjen lämmitystapamuutokset. Kohdennetuilla ja kaupunginvaltuuston myöntämällä lisämäärärahalla.
8476 Inv. Siltatien koulu, vaihe 1	10 970 000	7 074 958	7 500 000	8 900 000	8 840 013	59 987	15 914 971	1. vaihe vastaanotettu 30.6.2023 ja 2. vaihe vastaanotettu 31.1.2024.
8477 Siltatien koulu, vaihe 3	8 500 000	240 075	0	0	0	0	240 075	3. vaiheen maarakennus- ja louhintatyöt toteutettu 1. ja 2. vaiheen urakan yhteydessä lisä- ja muutostyönä.
8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrake	7 650 000		50 000	50 000	55 744	-5 744	55 744	Projektin hankesuunnittelukuluja ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatimista.
8631 Talonrak.kohdentamattomat			600 000	0	0	0	0	Siirretty hankkeille Teklan päätöksellä.
8638 Serlapuiston päiväkot	80 000	179 383	0	150 000	150 091	-91	329 474	Lisärakennuksen kaavamutoksesta johtuvat laajat pihatyöt toteutettu 2023.
8903 Tiuravuoren hoitajakutsujärjestelmä	42 000		0	42 000	40 071	1 929	40 071	Hoitajakutsujärjestelmä toteutettu suunnitelman mukaisesti Tiuravuoren palvelukeskukseen.

46 532 000 8 794 602 13 050 000 13 432 000 13 503 564 -71 565 22 298 167