

Talonrakennusinvestoinnit 2024

	Kokonais- kustannusarvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio + muutokset 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama 2024	Kustannus- arviosta käytetty	Selvitykset
8210 Terveyskeskus kulunvalv.päivitys	35 000		0	35 000	57 402	-22 402	57 402	Kulunvalvontauudistus tehty, asennuksia ennakoitua enemmän.
8214 Kurun terveyskeskus kulunv. päivitys	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	Tehty, kustannukset jäivät alle 10 000 euron.
8363 Kalliorinteen pk lämmitystavan muutos	160 000	0	0	160 000	145 352	14 648	145 352	Lämmitystapamuutos toteutettu vuoden 2024 aikana.
8372 Vuorentaustan päiväkot		0	50 000	50 000	0	50 000	0	Käynnistyy vuoden 2025 aikana.
8376 Siltatien päiväkot		46 223	50 000	50 000	0	50 000	46 223	Kulut siirretty Kuntarahoitukselle.
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	2 000 000	0	400 000	0	0	0	0	
8453 Uimahallin allasautomaatiikan uusiminen	80 000	0	0	80 000	67 248	12 753	67 248	Uimahallin allasautomaatiikan uusiminen aloitettu vuonna 2024.
8454 Yhtenäiskoulun mediateekin saneeraus	200 000	0	200 000	300 000	347 586	-47 586	347 586	Sisäilmakorjauksia tehty teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.
8462 Yhtenäiskoulu	1 850 000	1 997 076	0	590 000	605 064	-15 064	2 602 140	Sisäilmakorjauksia tehty teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.
8468 Vuorentaustan yläkoulu laajennus	7 600 000	2 997 596	4 500 000	4 500 000	4 417 893	82 107	7 415 489	Yläkoulun laajennus valmistunut aikataulun ja talousarvion mukaisesti
8471 Viljakkalan yhtenäiskoulu	340 000	0	340 000	340 000	338 571	1 429	338 571	Option lunastus vuonna 2024.
8476 Siltatien koulu, vaihe 1 ja 2 (alakoulu + liikuntahalli)	2 370 000	16 202 987	2 300 000	2 950 000	2 952 546	-2 546	19 155 533	Kohde on valmistunut aikataulun mukaisesti.
8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus	8 050 000	55 744	4 600 000	4 600 000	4 324 999	275 001	4 380 743	Kohde käynnistetty aikataulun mukaisesti ja valmistuu vuonna 2025.
8491 Urheilutalo	80 000	0	80 000	0	0	0	0	Numero siirretty kalustoinvestointeihin, numero 8912.
8570 Vuorentaustan yläkoulu pk	9 500 000	0	100 000	100 000	275 072	-175 072	275 072	Urakointitavan muutos aiheutti suunnitteluun lisäkuluja. Urakoitsijan työt kohteessa tehty. Sähkötyillä työt jatkuvat vuonna 2025.
8627 Viljakkalan kirjasto lämmityst	180 000	0	0	180 000	173 387	6 613	173 387	Sisäilmakorjauksia tehty teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.
8628 Keskustan neuvolan sisäilmakorjaukset	80 000	0	0	80 000	91 754	-11 754	91 754	Kulunvalvonta- ja lukitusmuutokset tehty teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.
8630 Kgintalo kulunvalv ja lukitusj	35 000	0	0	35 000	34 549	451	34 549	
8631 Talonrak.kohdentamattomat määrärahat		0	600 000	0	0	0	0	
8639 Taloautomaatioiden uusiminen	750 000	0	150 000	80 000	0	80 000	0	
8912 Urheilutalon varavoima	80 000	0	0	80 000	17 294	62 706	17 294	Kenttätyöt tehty, varavoimalaitteen toimitus vuonna 2025.

33 400 000 21 299 626 13 370 000 14 220 000 13 848 715 371 283 35 148 342