

Investointien toteutuminen 2025

Tekninen lautakunta

| Investoinnit                                                           | Tilinpäätös<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Toteutuma<br>2025 | Tot-%<br>2025 | Selite                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talorakennus                                                           | 13 802 493          | 12 248 000          | 12 727 738        | 104%          |                                                                                                                                                  |
| 8363 Kalliorinteen päiväkodin keittiö jakelukeittiksi                  |                     | 540 000             | 509 899           | 94%           | Valmistui suunnitelman mukaisesti.                                                                                                               |
| 8364 Soppeenharjun päiväkoti (Tornitie)                                |                     | 88 000              | 111 691           | 127%          | Suunnittelukulut arvioitua suuremmat.                                                                                                            |
| 8372 Vuorentaustan päiväkoti (ei investointi, leasing -rahoitus)       |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Siirretään rahoituslaitokselle (leasing)                                                                                                         |
| 8383 Mutalan koulun automatiikka                                       |                     | 41 000              | 40 877            | 100%          | Toteutui suunnitelman mukaisesti.                                                                                                                |
| 8430 Pääkirjasto Leija taloautomaatio                                  |                     | 35 000              | 35 754            | 102%          | Toteutui suunnitelman mukaisesti.                                                                                                                |
| 8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset                               |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Jaettu teknisessä lautakunnassa.                                                                                                                 |
| 8453 Uimahallin allasautomaatiikka                                     |                     | 60 000              | 45 799            | 76%           | Valmistui suunnitelman mukaisesti.                                                                                                               |
| 8454 Yhtenäiskoulun mediateekin saneeraus                              |                     | 100 000             | 93 812            | 94%           | Valmistui suunnitelman mukaisesti.                                                                                                               |
| 8462 Yhtenäiskoulu                                                     |                     | 150 000             | 180 582           | 120%          | Urakasumma arvioitua suurempi.                                                                                                                   |
| 8464 Mutalan koulun lisärakennus                                       |                     | 148 000             | 147 368           | 100%          | Option lunastus.                                                                                                                                 |
| 8465 Siivikkalan koulu                                                 |                     | 65 000              | 72 636            | 112%          | Keittiölaitteiden uusiminen, lisäksi padan hankinta.                                                                                             |
| 8466 Takamaan koulu                                                    |                     | 60 000              | 57 679            | 96%           | Valmistui suunnitelman mukaisesti.                                                                                                               |
| 8475 Kurun koulualueen lämmitystavan muutos                            |                     | 120 000             | 134 762           | 112%          | Urakasumma arvioitua suurempi.                                                                                                                   |
| 8477 Siltatien koulu, vaihe 3                                          |                     | 550 000             | 627 587           | 114%          | Toteutui maksuerätaulukon mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ylittyn.                                                                |
| 8479 Vahannan uusi päiväkoti                                           |                     | 702 000             | 705 266           | 101%          | Maanrakennustyöt, louhinta ylittivät arvioidusta.                                                                                                |
| 8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus                                |                     | 5 200 000           | 5 165 250         | 99%           | Valmistui suunnitelman mukaisesti.                                                                                                               |
| 8481 Mutalan koulu lämmitystapamuutos                                  |                     | 60 000              | 48 558            | 81%           | Valmistui suunnitelman mukaisesti.                                                                                                               |
| 8491 Urheilutalo taloautomaatio                                        |                     | 29 000              | 28 540            | 98%           | Valmistui suunnitelman mukaisesti.                                                                                                               |
| 8570 Vuorentaustan yläkoulun saneeraus (vaihe 2)                       |                     | 4 300 000           | 4 721 678         | 110%          | Toteutui maksuerätaulukon mukaisesti. Jatkuu vuonna 2026.                                                                                        |
| 8631 Talorakennuksen kohdentamattomat määrärahat                       |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Jaettu teknisessä lautakunnassa.                                                                                                                 |
| 8639 Taloautomaatioiden uusiminen                                      |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Jaettu teknisessä lautakunnassa.                                                                                                                 |
| Liikenneväylät                                                         | 8 268 197           | 9 640 000           | 9 125 431         | 95%           |                                                                                                                                                  |
| 9043 Siivikkalan koulun pohjoispuolinen jatkoalue                      |                     |                     | 0                 | 0%            | Asemakaavoitustyötä siirretty eteenpäin osayleiskaavatyön vuoksi.                                                                                |
| 9051 Pyöräilyn ja arkkiliikunnan kehittäminen                          |                     | 55 000              | 51 893            | 94%           | Toteutunut suunnitelman mukaisesti.                                                                                                              |
| 9052 Vanhan Haaviston katujen peruskorjaus                             |                     | 500 000             | 688 507           | 138%          | Toteutunut Mapsto -arviota kattavammassa laajuudessa.                                                                                            |
| 9064 Yhdistysten teollisuusalue                                        |                     | 485 000             | 704 060           | 145%          | Monivuotinen hanke, töiden jaksottuminen vuosien välillä. Rahtitien ja Kansitien toteuttaminen mukana, katujen varrelta myyty koko kortteli 597. |
| 9066 Leijapuiston alue                                                 |                     | 20 000              | 0                 | 0%            | Tekninen painopiste siirrynyt vuodelle 2026.                                                                                                     |
| 9067 Teivo 3                                                           |                     | 20 000              | 13 970            | 70%           | Maastotöitä. Toteuttamisen painopiste siirtynyt eteenpäin Vaasantien muiden liittymäjärjestelyjen vuoksi.                                        |
| 9068 Leppästäntien asuinalue pohjoinen                                 |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Asemakaavasta valittu hallinto-oikeuteen. Hanke siirtyy vuodelle 2026.                                                                           |
| 9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue                |                     | 1 700 000           | 1 082 831         | 64%           | Monivuotinen hanke, jatkuu vuonna 2026. Nettosumma, josta vähennetty valtionavustus 1 072 731€.                                                  |
| 9071 Siltatien 5. vaihe                                                |                     | 150 000             | 3 676             | 3%            | V. 2025 aikana asemakaava oli ehdotusvaiheessa.                                                                                                  |
| 9072 Viljakalan alueen katujen peruskorjaus                            |                     | 210 000             | 0                 | 0%            | Asemakaavamuutostarve ilmennyt peruskorjattavien katujen osalta.                                                                                 |
| 9079 Asuntilantien-Suolanityntien kiertoliittymä ja liittyvät kadut    |                     | 800 000             | 854 404           | 107%          | Lisä- ja muutostyöt. Monivuotinen hanke.                                                                                                         |
| 9095 KLV välillä Piipputie-Kastetie - Siltatien koulun kenttä ja koulu |                     | 60 000              | 69 342            | 116%          | Toteutunut suunnitelman mukaisesti.                                                                                                              |
| 9096 Kolmenkulman teollisuusalueen länsipuoli                          |                     | 60 000              | 0                 | 0%            | Osayleiskaavatyön yhteydessä tullut lisäselvitystarpeita. Hanke siirtynyt eteenpäin.                                                             |
| 9106 Vaasantien-Palotien valoliittymä ja ylikulkusilta                 |                     | 2 050 000           | 2 172 037         | 106%          | Hanke toteutunut Mapston mukaisesti.                                                                                                             |
| 9108 Kuruntien-Asuntilantien kiertoliittymä                            |                     | 800 000             | 916 097           | 115%          | Monivuotinen hanke. Kulut jaksottuvat vuosien välillä.                                                                                           |
| 9110 Tonttien esivalmistelu                                            |                     | 100 000             | 0                 | 0%            | Vuosittainen varaus Mapstossa. Ei käyttöä v. 2025.                                                                                               |
| 9118 Teivon alue                                                       |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Asemakaavatyön jaksottamisen vuoksi hanke siirtyy.                                                                                               |
| 9119 Asemanseudun maankäytön kehittäminen                              |                     | 30 000              | 0                 | 0%            | Hankkeen painopiste siirtyy vuodelle 2026.                                                                                                       |
| 9121 Virastotien KLV                                                   |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Asemakavatö siirtynyt eteenpäin.                                                                                                                 |
| 9124 Ruohosentanhua PK                                                 |                     | 195 000             | 138 091           | 71%           | Hanke toteutunut Mapston mukaisesti.                                                                                                             |
| 9125 Riiantanhua PK                                                    |                     | 60 000              | 57 074            | 95%           | Hanke toteutunut Mapston mukaisesti.                                                                                                             |
| 9126 Soppeen teollisuusalueen hulevesien johtamisen kehittäminen       |                     | 40 000              | 23 208            | 58%           | Hankkeen painopiste siirtyy vuodelle 2026.                                                                                                       |
| 9127 Lähdevainiointien rummun uusinta Tiikonajan kohdalla              |                     | 250 000             | 117 164           | 47%           | Hanke valmis.                                                                                                                                    |
| 9130 Liikenneväylien kameravalvonnan kehittäminen                      |                     | 10 000              | 1 726             | 17%           | Hanke toteutunut vuosina 2024-2025.                                                                                                              |
| 9137 Seijantien-Sauriontien alueen kehittäminen                        |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Asemakaavatyön aikataulumuutokset.                                                                                                               |
| 9138 Asuntilan-Ilmarinjärventien välinen katuyhteys                    |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Kaavatyön aikataulumuutokset.                                                                                                                    |
| 9139 Metsäkylän asemakaavan laajennus                                  |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Asemakaavatyön painopiste siirtynyt vuodelle 2026.                                                                                               |
| 9140 Yksityiset kaavahankkeet                                          |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Käynnistymisen painopiste siirtynyt vuodelle 2026.                                                                                               |
| 9141 Silttojen peruskorjaukset ja kunnostukset                         |                     | 120 000             | 204 703           | 171%          | Monivuotinen teema, v. 2025 toteutettu kolmen sillan peruskorjaussuunnittelu ja yhden sillan peruskorjaus.                                       |
| 9145 Vaalimainoksille varattujen sijoituspaikkojen kehittäminen        |                     | 20 000              | 0                 | 0%            | Ei toteutunut vuonna 2025.                                                                                                                       |
| 9220 Mt2774 KLV välillä Susikiventie-Rantanimentie                     |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Tiesuunnitelma hallinto-oikeudessa.                                                                                                              |
| 9221 Uuden Kuruntien länsipuolinen teollisuusalue                      |                     | 20 000              | 0                 | 0%            | Hankkeen painopiste siirretty eteenpäin vt3 tiesuunnitelman vuoksi.                                                                              |
| 9222 Kortteentien ja Siltatien liittymän muutos kiertoliittymäksi      |                     | 30 000              | 33 003            | 110%          | Toteutui Mapston mukaisesti.                                                                                                                     |
| 9223 Leikinpolku ja uikolireitti                                       |                     | 25 000              | 0                 | 0%            | Toteutus vuonna -24. Ei kuluja vuonna -25.                                                                                                       |
| 9224 Oksasentie ja Leijatien kiertoliittymä                            |                     | 995 000             | 1 150 034         | 116%          | Monivuotinen hanke, toimenpiteiden jaksottuminen eri vuosille.                                                                                   |
| 9703 Kevyenliikenteenväylät                                            |                     | 50 000              | 49 994            | 100%          | Toteutui Mapston mukaisesti.                                                                                                                     |
| 9704 Liikenneväylät kohdentamattomat määrärahat                        |                     | 0                   | 0                 | 0%            | Jaettu teknisessä lautakunnassa.                                                                                                                 |
| 9705 Katuvalojen peruskorjaus/täydennysrakentaminen                    |                     | 220 000             | 229 031           | 104%          | Toteutunut suunnitelman mukaisesti.                                                                                                              |
| 9706 Liikenneväylät päällystykset                                      |                     | 545 000             | 544 319           | 100%          | Toteutunut suunnitelman mukaisesti.                                                                                                              |
| 9711 Joukkoliikenteen infrahankkeet                                    |                     | 20 000              | 20 267            | 101%          | Toteutunut suunnitelman mukaisesti.                                                                                                              |
| Yleiset alueet                                                         | 1 531 891           | 1 820 000           | 1 544 843         | 85%           |                                                                                                                                                  |
| 9081 Siltatien laajennus koulun kentät                                 |                     | 900 000             | 986 081           | 110%          | Nettosumma, josta vähennetty valtionavustus 285 000€.                                                                                            |
| 9091 Keijärven ranta, veneliyle                                        |                     | 100 000             | 3 800             | 4%            | Hankkeen toteuttamista siirretty eteenpäin.                                                                                                      |
| 9113 Työläjän leikki- ja liikuntapuisto                                |                     | 600 000             | 419 415           | 70%           | Monivuotinen hanke, jatkuu vuosina 2026-2027.                                                                                                    |
| 9406 Kuntoportaati Lamminpään majan alueelle                           |                     | 30 000              | 12 020            | 40%           | Suunnittelutyöt.                                                                                                                                 |
| 9408 Takamaan kaukalon uusiminen                                       |                     | 40 000              | 33 630            | 84%           | Toteutunut suunnitelman mukaisesti.                                                                                                              |
| 9429 Mannin kaukalon uusiminen                                         |                     | 40 000              | 39 500            | 99%           | Toteutunut suunnitelman mukaisesti.                                                                                                              |
| 9720 Yleiset alueet kohdentamaton määräraha                            |                     | 30 000              | 0                 | 0%            | Ei tarvetta vuonna 2025.                                                                                                                         |
| 9769 Harjun reitin valojen korjaus                                     |                     | 60 000              | 34 147            | 57%           | Toteutunut suunnitelman mukaisesti.                                                                                                              |
| 9773 Haverin Iomakylän ja kaivoksen lähialueen pienparannukset         |                     | 20 000              | 16 250            | 81%           | Toteutunut suunnitelman mukaisesti.                                                                                                              |
| Koneet ja kalusto                                                      |                     | 230 000             | 188 869           | 82%           |                                                                                                                                                  |
| 8803 Kalusto/Tekninen lautakunta                                       |                     | 230 000             | 0                 |               | Jaettu teknisessä lautakunnassa.                                                                                                                 |
| 8911 Traktorimönkijä                                                   |                     | 0                   | 19 044            |               | Toteutunut suunnitellusti.                                                                                                                       |
| 8913 Pakettiauto Ford Transit                                          |                     |                     | 41 731            |               | Toteutunut suunnitellusti.                                                                                                                       |
| 8914 Pakettiauto Toyota Proace                                         |                     |                     | 41 437            |               | Toteutunut suunnitellusti.                                                                                                                       |
| 8915 Pakettiauto Ford Ranger                                           |                     |                     | 45 756            |               | Toteutunut suunnitellusti.                                                                                                                       |
| 8916 Pakettiauto Toyota Proace                                         |                     |                     | 40 901            |               | Toteutunut suunnitellusti.                                                                                                                       |