



Talousraportti

Q2-26

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut– toteuma

Nostot toiminnasta

- Karjulankosken padon dokumentointi yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa on käynnissä.
- Hevossaaren palaneen laavun uudelleen toteuttamisesta on tehty sopimus.
- Keihäsniemen sillan peruskorjausurakan toteuttamisesta on tehty sopimus.
- Sillan rakenteet on tarkastettu, että rakenteissa ei ole pesiviä lintuja.



Yhdyskuntatekniset palvelut– toteuma

Nostot taloudesta

- Q2 aikana käyttö- ja investointitalous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.
- Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman yli ajanjakson talousarvion ja toimintakulut hieman alle talousarvion. Toimintakate on siten tasapainossa.
- Hallinto-oikeudessa olevien suunnitelmien ja asemakaavojen toteuttamisen käynnistämiseen on varauduttu, mikäli investointikauden aikana hankkeiden kaavat tai suunnitelmat tulevat lainvoimaisiksi.



Yhdyskuntatekniset palvelut– tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueen käyttötalous on kokonaisuutena ajankohdan mukaisessa tasapainossa, joten tilinpäätösennuste vastaa vielä talousarviota.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Siltatie 5 –asemakaavan (Perkomäki) toteuttaminen on käynnissä. Työ etenee Siltatie 4 –asemakaavan suuntaan.
- Vuorentaustan asemakaavan muutos- ja laajennusalue:
 - kahden kiertoliittymän kivityöurakka on käynnistynyt
 - Käyräkujan ja Mastontien liittymän muutostyö on käynnistynyt
 - Eteläosan asemakaavan mukaisten katujen esikuormitus on kokonaisuudessaan käynnissä
 - Mastontien ylittävän ulkoilureitin sillan suunnittelu Tampereen rajalla on käynnissä. Ylitysvaihtoehto on lukittu ja suunnittelu etenee rakennussuunnitelmaksi.
- Yhdystien alueella Rahtitien toteuttaminen on loppusuoralla.
- Q2-Q4 aikana tarvittavat investointien hankinnat on tehty.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Kuntoportaiden toteuttaminen on käynnissä.
- Työlänojan leikki- ja liikuntapuiston toteuttamisessa välineasennuksien sopimus tehty ja hankinnat ovat käynnissä.
- Vuorentaustan uuden koulun ja päiväkodin kenttien toteuttamiseksi tehdään yhteensovitusta Vuorentaustan uuden koulun KVR –urakan kanssa.
- Karhen koulun kentän peruskorjaus on käynnistymässä.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Yleisillä alueilla
 - Tiuravuoren tekonurmen vaihto ylittänee investointibudjetin 10 – 20 000 eurolla.
 - Kuntoportaiden investointibudjetti on kustannusarvion mukainen, kaikki urakkatarjoukset ylittivät kuitenkin kustannusarvion noin 25 000 eurolla. Ylitys katetaan kohdentamattomista määrärahoista.
 - Ajankohdassa Q2 ei nähdä vielä tarvetta muutostalousarviolle (yleiset alueet).
- Liikenneväylähankkeissa
 - Vuorentaustan muutos- ja laajennusalueen toteuttaminen ylittänee vuonna 2026 hankkeelle varatun budjetin.
 - Osa hankkeista ei toteudu talousarvion mukaisessa budjetissa johtuen mm. asemakaavoista tehdyistä valituksista.



Yhdyskuntatekniset palvelut– muuta raportoitavaa

- Ei muuta raportoitavaa



Yhteystiedot



Talouspäällikkö Merja Talvitie
p. 050 599 9054
merja.talvitie@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

