

Investointimenot	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio-ennuste	Kommentointi
Talonrakennus	1 250 000	657 233	53 %	1 250 000	0	
8343 Inv.Tiuravuori	110 000	103 620	94 %	110 000	0	
8379 Inv. Kangasniemen pk lisarak	40 000	9 210	23 %	40 000	0	
8381 Kangasniemen päiväkodin lämmit	110 000	0	0 %	110 000	0	
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuut	30 000	200	1 %	0	30 000	200eur virheellinen kirjaus, korjataan pois. Raha tulee käytetyksi muiden projektien yhteydessä
8461 Inv. Moision koulun tilamuutos	25 000	9 866	39 %	25 000	0	
8462 Inv. Yhtenäiskoulu	200 000	274 171	137 %	295 000	-95 000	Ylitys katetaan muilta projekteilta säästyneistä varoista
8463 Salonrinteen päiväkotilämmitys	55 000	58 047	106 %	85 000	-30 000	Ylitys katetaan muilta projekteilta säästyneistä varoista
8467 Inv. Vahannan koulu	215 000	31 726	15 %	250 000	-35 000	Ylitys katetaan muilta projekteilta säästyneistä varoista
8611 Paloas. vesikate, pihan kuiv.	230 000	78 208	34 %	135 000	95 000	
8631 Talonrak.kohdentamattomat mrah	35 000	0	0 %	0	35 000	
8476 Inv. Siltatien koulu, vaihe 1	200 000	92 185	46 %	200 000	0	
Liikenneväylät	8 283 000	3 002 977	36 %	4 800 402	3 482 598	
9043 Siivikkalan keskusta	445 000	677 460	152 %	690 000	-245 000	Hanke jatkuu vuonna 2022 päälystystöiden osalta
9049 Siivikkalan alueen teiden pk	480 000	56 705	12 %	200 000	280 000	Hanke jatkuu vuonna 2022 päälystystöiden osalta
9051 Pyöräilyn ja arkkiliikunnan keh	55 000	12 811	23 %	55 000	0	
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau	263 000	217 589	83 %	250 000	13 000	Jatkuu vuonna 2022
9054 Heinikon keskiöosan teollisuus	120 000	0	0 %	0	120 000	Ei kuluja vuonna 2021
9055 Heinikon pohjoisosa	500 000	21 543	4 %	300 000	200 000	Jatkuu vuonna 2022 rakentamistöiden osalta
9056 Murtoäentien saneeraus	450 000	0	0 %	35 000	415 000	Jatkuu vuonna 2022
9057 Kirkkotanhua	15 000	0	0 %	15 000	0	
9058 Kolmenkulman teoll. alue itäpuo	600 000	17 451	3 %	200 000	400 000	Jatkuu vuonna 2022
9059 Työlajärven alue	475 000	206 721	44 %	208 000	267 000	Valmistuu vuonna 2021
9060 Siltatien pohj. p. 1. vaihe laaj	500 000	24 331	5 %	100 000	400 000	Valmistuu vuonna 2021
9061 Siltatien pohj. puoli 2. vaihe	1 675 000	1 129 076	67 %	1 500 000	175 000	Jatkuu vuonna 2022
9062 Siltatien eteläpuoli 3. vaihe	150 000	62 753	42 %	150 000	0	
9085 Lehtotien rakentaminen	160 000	12 098	8 %	150 000	10 000	
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt	120 000	0	0 %	20 000	100 000	Jatkuu vuonna 2022
9107 Matkatien ramppi ja linja-auto	70 000	86 505	124 %	86 505	-16 505	Valmistuu vuonna 2021
9108 Kurun-Asuntilan tien kiertoliit	600 000	0	0 %	0	600 000	Ei kuluja vuonna 2021
9109 Veittijärven koulu, aikukku K	30 000	0	0 %	80 000	-50 000	
9110 Tonttien esivalmistelu	100 000	0	0 %	20 000	80 000	
9219 Takamaan kevyenliik.väylän suu	700 000	11 444	2 %	12 000	688 000	Työt alkavat vuonna 2022
9220 Kuruntie KT 65 kevy.liik.väyläs	15 000	0	0 %	0	15 000	Hanke valmis, kulut maksettu käyttötaloudesta
9264 Inv. Työlajärven alue 1. vaihe	0	-103		0	0	103eur virheellinen kirjaus, korjataan pois
9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät	50 000	6 477	13 %	50 000	0	
9704 Liikenneväylät kohdent määrära	5 000	0	0 %	0	5 000	
9705 Inv.Katuväl.p.korj./täydennysrak	100 000	82 675	83 %	100 000	0	
9706 Inv.Liikennev. päällystykset	520 000	363 813	-	520 000	0	
9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank	50 000	4 731	9 %	50 000	0	
9728 Matkatienliityntä pysäköintial	35 000	8 897	25 %	8 897	26 103	
Yleiset alueet	1 185 000	563 955	48 %	1 168 242	16 758	
9086 Kuusela veneidenlaskuramp.	10 000	0	0 %	10 000	0	
9087 Siivikkala venerann.ruoppaus	12 000	8 400	70 %	12 000	0	
9717 Skeittipaikka koulutuskes valo	300 000	80 080	27 %	300 000	0	
9720 Yleiset alueet kohdent määrära	8 000	0	0 %	16 000	-8 000	Huom! Tässä kohdassa merkitty Ahveniston laavu nro 9777, numero perustettu 10/21.
9729 pihatanhua leikkikenttä pk	70 000	3 742	5 %	70 000	0	
9764 Elovainion lenkkipolku	25 000	16 774	67 %	25 000	0	
9765 Asuntilan kentän leikki- ja li	150 000	139 132	93 %	145 000	5 000	
9766 Mettistöntien leikkikentän muu	70 000	11 130	16 %	80 000	-10 000	
9767 Siivikkalan koulu, teknurmi&v	215 000	214 242	100 %	214 242	758	Tulee valtionavustusta 54 000 eur
9768 Takontien leikkikenttä pk	100 000	7 955	8 %	80 000	20 000	
9769 Harjun reitin valojen korjaus	60 000	33 000	55 %	60 000	0	Tulee valtionavustusta 12 000 eur
9770 Käpätien leikkikenttä	30 000	494	2 %	30 000	0	
9771 Kuuselan uimaranta pk+wc tilat	60 000	34 545	58 %	60 000	0	
9772 Mutalan kentän valojen pk	30 000	1 474	5 %	25 000	5 000	
9773 Haverin lomakylä lähialueen pi	20 000	858	4 %	16 000	4 000	
9775 Tiuravuoren aidan korjaus	15 000	12 130	81 %	15 000	0	
9776 Yhtenäiskoulun kameravalvonta	10 000	0	0 %	10 000	0	