

Investointiraportti €
Tammikuu-Joulukuu 2021
505 Tekninen lautakunta
Summatasot: Projekti

16.2.2022

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2021	Ta-Tot.2021	TA-%	Toteutunut 2020	Selite
8343 Tiuravuoren vanhainkoti & Kumuke							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	0	-140 000	-138 371	-1 629	99	-28 645	Teknisessä lautakunnassa päätetyt
Netto	0	-140 000	-138 371	-1 629	99	-28 645	sisäremontit on tehty budjetin mukaisesti.
8379 Kangasniemen päiväkodin aidan uusiminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	0	-40 000	-38 452	-1 548	96	0	Teknisessä lautakunnassa päätetyt
Netto	0	-40 000	-38 452	-1 548	96	0	piha-aluetyöt on tehty budjetin mukaisesti.
8381 Kangasniemen päiväkodin lämmitystapamuutos							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	Tarvittavat materiaalit on kohteelle hankittu.
Kulut	0	-110 000	-89 904	-20 096	82	0	Asennustyöt saadaan päätökseen kevään
Netto	0	-110 000	-89 904	-20 096	82	0	2022 aikana.
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-300 000	0	0	0	0	0	Määrärahat on käytetty eri kohteisiin
Netto	-300 000	0	0	0	0	0	teknisen lautakunnan päätöksillä.
8461 Moision koulun tilamuutos							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	0	-25 000	-24 471	-529	98	-348 196	Teknisessä lautakunnassa päätetyt
Netto	0	-25 000	-24 471	-529	98	-348 196	piha-aluetyöt on tehty budjetin mukaisesti.
8462 Yhtenäiskoulun luokkamuutokset ja sisäilmakorjaukset							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	Teknisessä lautakunnassa päätetyt vuoden

Kulut	0	-295 000	-294 536	-464	100	-90 927	2021 sisäilmakorjaukset on saatu tehtyä
Netto	0	-295 000	-294 536	-464	100	-90 927	budjetin mukaisesti.
8463 Salonrinteen päiväkodin lämmitystapamuutos							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	Teknisessä lautakunnassa päätetty kohteen
Kulut	0	-90 000	-86 189	-3 811	96	0	lämmitystapamuutos on tehty budjetin
Netto	0	-90 000	-86 189	-3 811	96	0	mukaisesti.
8467 Vahannan koulun lämmitystapamuutos							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	Teknisessä lautakunnassa päätetty lämmitystapa-
Kulut	0	-215 000	-210 721	-4 279	98	0	muutos on saatu pääosin valmiiksi. Taloautomaa-
Netto	0	-215 000	-210 721	-4 279	98	0	tiotyöt saadaan päätökseen keväällä 2022.
8476 Siltatien koulu, vaihe 1							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	Siltatien koulun hankekehitysvaihe on saatu pää-
Kulut	-200 000	-200 000	-189 704	-10 296	95	-68 792	tökseen ja lopullinen kvr -urakoitsijavalinta on
Netto	-200 000	-200 000	-189 704	-10 296	95	-68 792	tehty. Rakentaminen alkaa 3/2022.
8611 Paloaseman vesikatteen uusiminen, pihan kuivatus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	Teknisessä lautakunnassa päätetyt vesikatto-
Kulut	0	-135 000	-132 102	-2 898	98	0	ja pihan kuivatustyöt on tehty budjetin
Netto	0	-135 000	-132 102	-2 898	98	0	mukaisesti.
8631 Talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-750 000	0	0	0	0	0	Määrärahat on käytetty eri kohteisiin teknisen
Netto	-750 000	0	0	0	0	0	lautakunnan päätöksillä.
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä:							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-1 250 000	-1 250 000	-1 204 449	-45 551		-536 560	
Netto	-1 250 000	-1 250 000	-1 204 449	-45 551		-536 560	
8803 Kalusto/Tekninen Itk (BUDJ)							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-315 000	0	0	0	0	0	
Netto	-315 000	0	0	0	0	0	

8817 Pakettiauto, Kiinteistönhoito

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-35 000	-32 573	-2 427	93	0
Netto	0	-35 000	-32 573	-2 427	93	0

8818 Pakettiauto, Maanrakennus

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-45 000	-35 428	-9 572	79	0
Netto	0	-45 000	-35 428	-9 572	79	0

8819 Pakettiauto, Kaavatiet

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-60 000	-64 300	4 300	107	0
Netto	0	-60 000	-64 300	4 300	107	0

8839 Traktori, Yleiset alueet

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-115 000	-107 000	-8 000	93	0
Netto	0	-115 000	-107 000	-8 000	93	0

**8844 Pienkuormaaja,
Kiinteistönhoito**

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-45 000	-55 800	10 800	124	0
Netto	0	-45 000	-55 800	10 800	124	0

**8874 Pienoistraktori, Yleiset
alueet**

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-15 000	-11 750	-3 250	78	0
Netto	0	-15 000	-11 750	-3 250	78	0

Konet ja kalusto yhteensä:

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-315 000	-315 000	-306 851	-8 149	0	0
Netto	-315 000	-315 000	-306 851	-8 149	0	0

9043 Siivikkalan keskusta

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-445 000	-680 000	-673 344	-6 656	99	-549 356 Vuoden -20 painopiste siirtyi vuodelle -21,
Netto	-445 000	-680 000	-673 344	-6 656	99	-549 356 kohde jatkuu vuonna -22.

9049 Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-480 000	-480 000	-218 810	-261 190	46	-245 375 Laatokantien eteläosa siirtyy vuodelle -22,
Netto	-480 000	-480 000	-218 810	-261 190	46	-245 375 kohde jatkuu vuonna 2022.

9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan kehittäminen

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Asennettu penkkejä ja tehty klv
Kulut	-55 000	-55 000	-48 327	-6 673	88	0 asfaltointeja,
Netto	-55 000	-55 000	-48 327	-6 673	88	0 kohde jatkuu vuonna 2022.

9052 Vanhan Haaviston teiden peruskorjaus

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-263 000	-263 000	-251 333	-11 667	96	-201 158 Vuoden -21 osalta suunnitellut työt on saatu
Netto	-263 000	-263 000	-251 333	-11 667	96	-201 158 tehtyä, kohde jatkuu vuonna 2022.

9054 Heinikon keskiosan teollisuusalue

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-120 000	-103 495	0	-103 495	0	0
Netto	-120 000	-103 495	0	-103 495	0	0 Kohde tehty vuoden -20 aikana.

9055 Heinikon pohjoisosa

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-500 000	-500 000	-338 251	-161 749	68	0 Vuoden -21 osalta suunnitellut työt on saatu
Netto	-500 000	-500 000	-338 251	-161 749	68	0 tehtyä, kohde jatkuu vuonna 2022.

9056 Murtomäentien saneeraus

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-450 000	-450 000	-128 409	-321 591	29	0 Kohteen työt on aloitettu 11/2021 ja
Netto	-450 000	-450 000	-128 409	-321 591	29	0 jatkuu vuonna 2022.

9057 Kirkkotanhua

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-15 000	-15 000	-15 550	550	104	0 Kohteen suunnittelu käynnissä,
Netto	-15 000	-15 000	-15 550	550	104	0 kohde jatkuu vuonna 2022.

9058 Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Talousarviota pienennettiin, koska kohteen etenemistä
--------	---	---	---	---	---	---

Kulut	-600 000	-200 000	-295 645	95 645	148	0 on hihastanut ennalta-arvaamaton maakaasuputken ja
Netto	-600 000	-200 000	-295 645	95 645	148	0 vesihuollon työaikainen suunnittelutarve. Jatkuu 2022.
9059 Työläjärven alue						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-475 000	-240 000	-210 320	-29 680	88	0 Työläjärven kaava-alue valmistunut
Netto	-475 000	-240 000	-210 320	-29 680	88	0 vuoden -21 aikana.
9060 Siltatien pohjoispuoli 1. vaihe laajennusalue						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Kyseessä usean vuoden hanke, jonka viimeiset
Kulut	-500 000	-500 000	-59 691	-440 309	12	0 työvaiheet ovat valmistuneet vuoden -21
Netto	-500 000	-500 000	-59 691	-440 309	12	0 aikana.
9061 Siltatien pohjoispuoli 2.vaihe						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-1 675 000	-1 675 000	-1 336 983	-338 017	80	0
Netto	-1 675 000	-1 675 000	-1 336 983	-338 017	80	0 Kohde jatkuu vuonna 2022.
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-150 000	-150 000	-155 440	5 440	104	0
Netto	-150 000	-150 000	-155 440	5 440	104	0 Kohde jatkuu vuonna 2022.
9085 Lehtotien rakentaminen						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-160 000	-148 908	-11 092	93	0
Netto	0	-160 000	-148 908	-11 092	93	0 Toteutettu vuoden -21 aikana.
9106 Vaasantien Pallotien valoliittymä lähiympäristöineen						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Suunnittelusopimus allekirjoitettu syksyllä -21
Kulut	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	0 Pallotien liittymäaluetta koskevan asema-
Netto	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	0 kaavan hyväksymisen jälkeen. Jatkuu 2022.
9107 Matkatien ramppi ja linja-autopysäkit						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-70 000	-86 505	-86 505	0	100	0
Netto	-70 000	-86 505	-86 505	0	100	0 Toteutettu vuoden -21 aikana.

**9108 Kurun-Asuntilantien
kiertoliittymä (kaupungin osuus)**

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0 Hanketta ei voitu aloittaa vuoden 2021 aikana,
Kulut	-600 000	0	0	0	0	0	0 sillä valtionrahoituksesta ei ole saatu vuoden
Netto	-600 000	0	0	0	0	0	0 aikana rahoituspäätöstä.

**9109 Veittijärven koulu, alikulku
Kuruntien ali**

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-30 000	-30 000	-82 400	52 400	275	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-82 400	52 400	275	0	0 Kohde jatkuu vuonna 2022.

9110 Tonttien esivalmistelu

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-100 000	-100 000	-68 089	-31 911	68	0	0
Netto	-100 000	-100 000	-68 089	-31 911	68	0	0 Kohde jatkuu vuonna 2022.

**9219 Takamaan
kevyenliikenteenväylä**

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0 Rakentamistyöt alkavat vuonna 2022
Kulut	-700 000	-22 000	-21 305	-695	97	-57 744	-57 744 tiesuunnitelman hyväksymisprosessin
Netto	-700 000	-22 000	-21 305	-695	97	-57 744	-57 744 viivästymisen vuoksi.

**9220 Kuruntie KT 65
kevyenliikenteenväylä**

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-15 000	-15 000	-15 069	69	101	-21 501	-21 501 Kohde jatkuu vuonna 2022.
Netto	-15 000	-15 000	-15 069	69	101	-21 501	-21 501 Kohde jatkuu vuonna 2022.

9703 Kevyenliikenteenväylät

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0 Toteutettu eri klv parannuksia
Kulut	0	-50 000	-51 220	1 220	102	-49 243	-49 243 vuoden -21 aikana.
Netto	0	-50 000	-51 220	1 220	102	-49 243	-49 243 Kohde jatkuu vuonna 2022.

**9704 Liikenneväylät
kohdentamattomat määrärahat**

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-920 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0
Netto	-920 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0

**9705 Katuvalaistuksen
peruskorjaus ja
täydennysrakentaminen**

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Toteutettu eri katualueilla, mm. Kurun virasto-
Kulut	0	-100 000	-93 789	-6 211	94	-77 693 tie, Perkiöntanhua ja Tiuravuorentie.
Netto	0	-100 000	-93 789	-6 211	94	-77 693 Kohde jatkuu vuonna 2022.
9706 Liikenneväylien päällystykset						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Toteutettu eri alueilla, mm. Vuorentausta,
Kulut	0	-520 000	-505 389	-14 611	97	-479 450 Kirkonseutu, Soppeenmäki, Metsäkylä, Siivikkala,
Netto	0	-520 000	-505 389	-14 611	97	-479 450 Viljakkala ja Kuru. Kohde jatkuu vuonna 2022.
9711 Joukkoliikenteen infrahankkeet						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-50 000	-45 095	-4 905	90	-60 627 Hankittu pleksejä sekä pysäkkikatos.
Netto	0	-50 000	-45 095	-4 905	90	-60 627 Kohde jatkuu vuonna 2022.
9728 Matkatienliityntä pysäköintialue						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-35 000	-8 897	-26 103	25	0
Netto	0	-35 000	-8 897	-26 103	25	0 Kohde valmistunut vuoden -21 aikana.

Liikenneväyläinvestoinnit yhteensä:
--

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-8 283 000	-6 605 000	-4 858 770	-1 746 230		-1 742 147
Netto	-8 283 000	-6 605 000	-4 858 770	-1 746 230		-1 742 147

9086 Kuuselan veneidenlaskurampin uusiminen
--

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	-9 990	-10	100	0
Netto	0	-10 000	-9 990	-10	100	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.

9087 Siivikkalan venerannan ruoppaus ja laskurampin uusiminen
--

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-12 000	-12 737	737	106	0
Netto	0	-12 000	-12 737	737	106	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.

9717 Skeittipaikka koulutuskeskus Valon viereen
--

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-300 000	-300 000	-212 820	-87 180	71	-214 284 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.
Netto	-300 000	-300 000	-212 820	-87 180	71	-214 284 Ympäristön viimeistely vuonna 2022.

**9720 Yleiset alueet
kohdentamattomat määrärahat**

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-55 000	0	0	0	0	0
Netto	-55 000	0	0	0	0	0

**9729 Pihatanhua leikkikentän
peruskorjaus**

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-70 000	-70 000	-56 563	-13 437	81	0
Netto	-70 000	-70 000	-56 563	-13 437	81	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.

9764 Elovainion lenkkipolku

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-25 000	-20 000	-21 508	1 508	108	0
Netto	-25 000	-20 000	-21 508	1 508	108	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.

**9765 Asuntilan kentän leikki- ja
liikuntapuisto**

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-150 000	-150 000	-138 951	-11 049	93	0
Netto	-150 000	-150 000	-138 951	-11 049	93	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.

**9766 Mettistöntien leikkikentän
muutos monitoimikentäksi**

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-70 000	-70 000	-74 439	4 439	106	0
Netto	-70 000	-70 000	-74 439	4 439	106	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.

**9767 Siivikkalan koulu, tekonurmi
& valaistuksen uusiminen**

Tuotot	0	0	54 000	-54 000	*****	0 Saatu valtionavustus 54 000€.
Kulut	-215 000	-215 000	-223 704	8 704	104	0
Netto	-215 000	-215 000	-169 704	-45 296	79	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.

**9768 Takotien leikkikentän
peruskorjaus**

Tuotot	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Kulut	-100 000	-100 000	-73 108	-26 892	73	0
Netto	-100 000	-100 000	-73 108	-26 892	73	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.
9769 Harjun reitin valojen korjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Vuoden -21 työt valmistuneet suunnitelman mukaisesti.
Kulut	-60 000	-60 000	-61 477	1 477	103	0 Kohde jatkuu vuonna 2022.
Netto	-60 000	-60 000	-61 477	1 477	103	
9770 Kääpätien leikkikenttä						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-30 000	-30 000	-26 657	-3 343	89	0
Netto	-30 000	-30 000	-26 657	-3 343	89	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.
9771 Kuuselan uimaranta peruskorjaus ja wc -tilat						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-60 000	-60 000	-48 754	-11 246	81	0
Netto	-60 000	-60 000	-48 754	-11 246	81	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.
9772 Mutalan kentän valojen peruskorjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-30 000	-30 000	-8 444	-21 556	28	0
Netto	-30 000	-30 000	-8 444	-21 556	28	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.
9773 Haverin lomakylän lähialueen pienparannukset						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-20 000	-20 000	-11 320	-8 680	57	0
Netto	-20 000	-20 000	-11 320	-8 680	57	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.
9775 Tiuravuoren aidan korjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-15 000	-12 470	-2 530	83	0
Netto	0	-15 000	-12 470	-2 530	83	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.
9776 Yhtenäiskoulun kentän kameravalvonta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	-9 266	-734	93	0
Netto	0	-10 000	-9 266	-734	93	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.

9777 Ahveniston laavu

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-13 000	-12 093	-907	93	0
Netto	0	-13 000	-12 093	-907	93	0 Kohde toteutui vuoden -21 aikana.

**Yleisten alueiden investoinnit
yhteensä:**

Tuotot	0	0	54 000	-54 000	0
Kulut	-1 185 000	-1 185 000	-1 014 302	-170 698	-214 284
Netto	-1 185 000	-1 185 000	-960 302	-224 698	-214 284