

## Investointien toteutuminen 2021

Tekninen lautakunta 16.03.2022 § 38  
760/02.06.01/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Teknisen lautakunnan alaisia investointilajeja ovat talonrakennus-, liikenneväylä- ja yleisten alueiden investoinnit. Lisäksi lautakunnan alaisuuteen kuuluvat oman toimialansa kone- ja kalustoinvestoinnit.

Investointien määrärahat sitovat vastuullisia lautakuntia projekteittain. Lautakunta voi tehdä saman investointilajin kuluvan vuoden hankkeiden kesken määrärahasiirtoja siten, että määrärahasiirron kohteena olevien projektien toteuttaminen ei vaarannu ja että muutoksen nettovaikutus on nolla euroa.

Kaikki teknisen lautakunnan alaiset investointilajit toteutuivat asetetun talousarvion puitteissa vuonna 2021.

### Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennuksen investointien määräraha oli 1 250 000 euroa, josta käytettiin 1 204 449 euroa. Hankkeiden toteutus on ollut Mapsto:n ja teknisen lautakunnan päätösten mukaista.

Euromääräisesti suurimpana hankkeena toteutettiin Yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset hyväksytyin budjetin ja aikataulun mukaisesti. Vahannan koulun lämmitystapamuutos on saatu pääosin valmiiksi vuoden 2021 aikana. Kohteen taloautomaatiotyöt saadaan viimeistelyä kevään 2022 aikana.

Siltatien koulun vaiheen 1. hankekehitysvaihe on saatu päätökseen ja lopullinen kvr -urakoitsijavalinta on tehty. Rakentaminen käynnistyy vuonna 2022.

### Liikenneväyläinvestoinnit

Liikenneväyläinvestointien määräraha oli 8 283 000 euroa. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2021 käsiteltiin vuoden 2021 toinen muutostalousarvio, jossa liikenneväyläinvestointien osalta pienennettiin talousarviota kolmen hankkeen osalta.

Hankkeen 9058 (Kolmenkulman teollisuusalueen itäpuolen jatko) talousarviota pienennettiin 400 000 eurolla, sillä kohteen etenemistä on hidastanut ennalta-arvaamaton maakaasuputken ja vesihuollon työaikainen suunnittelutarve. Hankkeen 9108 (Kuruntien-Asuntilantien kiertoliittymä) osalta talousarvioon varattu summa 600 000 euroa poistettiin, sillä hanketta ei ole voitu aloittaa valtionrahoituspäätöksen puuttumisen vuoksi. Hankkeen 9219 (Takamaan kevyenliikenteenväylä) osalta rakentamistyöt alkavat vuonna 2022 tiesuunnitelman hyväksymisprosessin viivästymisen vuoksi. Tämä aiheutti talousarvioon varatun summan vähentämisen 678 000 eurolla.

Yhteensä talousarviota pienennettiin 1 678 000 euroa, joten liikenneväyläinvestointien määrärahaksi jäi 6 605 000 euroa.

Muilta osin hankkeiden välillä tehtiin teknisen lautakunnan päätöksellä 8.12.2021 vähäisiä määrärahasiirtoja. Kokonaisuudessaan liikenneväyläinvestointien toteuma vuonna 2021 oli 4 858 770 euroa.

Uudisrakentamiskohteiden painopisteitä ovat olleet Siltatien alue ja Siivikkalan koulun pohjoispuolisen kaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen reittien toteuttaminen sekä Kolmenkulman ja Heinikon teollisuusalueiden toteuttaminen.

Peruskorjauskohteina on toteutettu peruskorjaamalla Haaviston vanhoja katuja sekä Siivikkalassa toteutettiin Laatokantien ja Kaukolantien osittainen peruskorjaus.

#### Yleisten alueiden investoinnit

Yleisten alueiden investointien määräraha oli 1 185 000 euroa. Määrärahasta käytettiin 1 014 302 euroa. Siivikkalan koulun tekonurmikentän toteuttamiseen saadun valtionavustuksen jälkeen nettomenoksi jäi 960 302 euroa.

Yleisillä alueilla toteutus on ollut Mapsto -asiakirjan mukaista. Skeittiparkin toteuttaminen, Siivikkalan koulun tekonurmikentän toteuttaminen sekä leikki- ja liikuntapuiston toteuttaminen Asuntilan koulun kentälle ovat olleet suurimmat yksittäiset kohteet. Vuoden 2021 aikana peruskorjattiin useita leikkikenttiä, leikki- ja liikuntapaikkojen valaistuksia sekä Harjun reitin valaistusta.

#### Koneet ja kalusto

Kone- ja kalustoinvestointeihin oli budjetoitu yhteensä 315 000 euroa. Määrärahasta käytettiin 306 851 euroa. Hankinnat toteutettiin vuoden aikana hyväksytyin talousarvion ja suunnitelman mukaisesti teknisessä lautakunnassa päätetyin kohdennuksin.

Liite	Talonrakennuksen, liikenneväylien, yleisten alueiden sekä kone- ja kalustoinvestointien toteutuminen
Lisätiedot	Hannu Heikkilä, p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi, Ari Jokihäärä, p. 050 384 8383, ari.jokihäärä@ylojarvi.fi, Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi
Esittelijä	Vs. Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää  1. merkitä investointien toteuman vuodelta 2021 tiedoksi saaduksi 2. toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----