

Investointien toteutuminen 1-9/2024

Tekninen lautakunta

| Investoinnit | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | Toteutuma 1-9/2024 | Tot-% 2024 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Talonrakennus | 13 704 926 | 13 290 000 | 7 228 741 | 54 % |
| 8476 Inv. Siltatien koulu, vaihe 1 ja 2 | | 2 300 000 | 2 952 546 | 128 % |
| 8210 Terveyskeskus kulunvalvontajärjestelmän päivitys | | 35 000 | 11 230 | 32 % |
| 8214 Kurun terveyskeskus kulunvalvontajärjestelmän päivitys | | 10 000 | 1 185 | 12 % |
| 8468 Vuorentaustan yläkoulu laajennus | | 4 500 000 | 3 055 349 | 68 % |
| 8462 Inv. Yhtenäiskoulu | | 370 000 | 605 064 | 164 % |
| 8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus | | 4 600 000 | 63 016 | 1 % |
| 8376 Siltatien päiväkot | | 50 000 | 23 901 | 48 % |
| 8454 Yhtenäiskoulun mediateekin saneeraus | | 200 000 | 231 517 | 116 % |
| 8570 Vuorentaustan yläkoulun saneeraus, vaihe 2 | | 100 000 | 48 504 | 49 % |
| 8363 Kalliorinteen päiväkodin lämmitystavan muutos | | 190 000 | 7 947 | 4 % |
| 8627 Viljakkalan kirjasto lämmitystavan muutos | | 210 000 | 72 750 | 35 % |
| 8628 Keskustan neuvolan sisäilmakorjaukset | | 80 000 | 91 754 | 115 % |
| 8630 Kaupungintalon kulunvalvontajärjestelmän päivitys | | 35 000 | 25 030 | 72 % |
| 8631 Talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat | | 20 000 | 0 | 0 % |
| 8372 Vuorentaustan päiväkot ja alakoulu | | 50 000 | 0 | 0 % |
| 8382 Soppeenmäen päiväkot | | | 29 439 | 0 % |
| 8453 Uimahallin allasautomaatiikan uusiminen | | 120 000 | 9 509 | 8 % |
| 8471 Viljakkalan yhtenäiskoulun lisärakennus, option lunastus | | 340 000 | 0 | 0 % |
| 8639 Taloautomaatioiden uusiminen | | 80 000 | 0 | 0 % |
| Liikenneväylät | 8 403 403 | 10 750 000 | 5 208 310 | 48 % |
| 9049 Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus | | 140 000 | 91 693 | 65 % |
| 9051 Pyöräilyn ja arkkitehtuurin kehittäminen (pyöräparkit + penkit) | | 55 000 | 52 348 | 95 % |
| 9052 Vanhan Haaviston teiden peruskorjaus | | 630 000 | 64 282 | 10 % |
| 9061 Siltatie pohjoispuoli 2. vaihe | | 50 000 | 20 731 | 41 % |
| 9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe | | 150 000 | 168 845 | 113 % |
| 9064 Yhdystien teollisuusalue | | 935 000 | 1 066 180 | 114 % |
| 9067 Teivo 3 | | 30 000 | 4 613 | 15 % |
| 9068 Leppästäntien asuinalue | | 600 000 | 0 | 0 % |
| 9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue | | 1 300 000 | 975 724 | 75 % |
| 9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen) | | 50 000 | 0 | 0 % |
| 9071 Siltatien 5. vaihe (Läntinen) | | 50 000 | 0 | 0 % |
| 9072 Viljakkalan alueen katujen peruskorjaus | | 200 000 | 146 867 | 73 % |
| 9095 KLV välillä Piipputie/Kastetie-Siltatien koulun kenttä ja koulu | | 300 000 | 47 828 | 16 % |
| 9097 Heikkiläntien KLV välillä Huurteilantie-Riekontie P | | 290 000 | 0 | 0 % |
| 9098 Pehkutien KLV välillä Vanha Vaasantien-Metsäläntie | | 235 000 | 157 753 | 67 % |
| 9106 Vaasantien Pallotien valoliittymä lähiympäristöineen | | 1 250 000 | 10 368 | 1 % |
| 9108 Kuruntien-Asuntilan tien kiertoliittymä, kulut netto (huomioitu rahoittajan osuus 250€) | | 800 000 | 663 751 | 83 % |
| 9110 Tonttien esivalmistelu | | 100 000 | 1 410 | 1 % |
| 9123 KLV välillä Muurainkorventie-Urkonmäen KLV | | 25 000 | 0 | 0 % |
| 9126 Soppeen teollisuusalueen hulevesien johtamisen kehittäminen | | 100 000 | 0 | 0 % |
| 9127 Lähdevainiontien rummun uusinta Tiikononjan kohdalla | | 150 000 | 27 958 | 19 % |
| 9128 Leikkikuja | | 80 000 | 7 659 | 10 % |
| 9130 Liikenneväylien kameravalvonnan kehittäminen | | 30 000 | 0 | 0 % |
| 9131 Kotikumuntie | | 20 000 | 0 | 0 % |
| 9132 Kuruntien sillan peruskorjaus | | 80 000 | 0 | 0 % |
| 9133 Puharintien valaistuksen peruskorjaus | | 45 000 | 44 465 | 99 % |
| 9134 Viljattien toriaukion peruskorjaus | | 40 000 | 0 | 0 % |
| 9135 Mettistö, alueen valaistus | | 80 000 | 0 | 0 % |
| 9220 M2774 klv välillä Susikiventie - Rantaniementie | | 750 000 | 121 207 | 16 % |
| 9222 Korteentien muutos | | 70 000 | 49 607 | 71 % |
| 9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti | | 260 000 | 146 850 | 56 % |
| 9224 Oksasentie ja Leijattien kiertoliittymä | | 700 000 | 657 788 | 94 % |
| 9226 Asuntila-Siivikkala katuysteys | | 100 000 | 18 522 | 19 % |
| 9227 Siltatien loppuosa Viljakkalantielle | | 55 000 | 730 | 1 % |
| 9228 Suittilahdentie peruskorjaus | | 300 000 | 116 360 | 39 % |
| 9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät | | 50 000 | 14 111 | 28 % |
| 9705 Inv.Katuvalojen peruskorjaus/täydennysrakennaminen | | 180 000 | 181 805 | 101 % |
| 9706 Inv.Liikenneväylien päällystykset | | 450 000 | 347 432 | 77 % |
| 9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahankkeet | | 20 000 | 1 423 | 7 % |
| Yleiset alueet | 1 545 860 | 1 685 000 | 963 891 | 57 % |
| 9081 Siltatien laajennus koulun kentät | | 800 000 | 688 258 | 86 % |
| 9089 Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus | | 60 000 | 0 | 0 % |
| 9092 Lähdevainion leikkikentän peruskorjaus | | 90 000 | 0 | 0 % |
| 9099 Vihattulantien leikkikentän peruskorjaus | | 80 000 | 83 437 | 104 % |
| 9113 Työlänojan leikki- ja liikuntapuisto | | 200 000 | 8 562 | 4 % |
| 9114 Kuru - Seitsemisen pitkän pääreitit peruskorjaus | | 50 000 | 0 | 0 % |
| 9115 Kurun leikkikentän peruskorjaus | | 90 000 | 1 936 | 2 % |
| 9411 Kurun laivalaiturin peruskorjaus | | 40 000 | 28 476 | 71 % |
| 9413 Viljakkalan koulun monitoimikenttä | | 15 000 | 2 664 | 18 % |
| 9422 Viljakkalan koulun alueen liikuntapaikkojen kehittäminen | | 150 000 | 107 004 | 71 % |
| 9720 Yleiset alueet kohdentamattomat määrärahat | | 30 000 | 0 | 0 % |
| 9769 Harjun reitin valojen korjaus | | 60 000 | 30 489 | 51 % |
| 9773 Haverin lomakylän ja kaivoksen lähialueen pienparannukset | | 20 000 | 13 065 | 65 % |