

Investointien toteutuminen 2024

Tekninen lautakunta 12.03.2025 § 38
123/02.02.02/2025

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Teknisen lautakunnan alaisia investointilajeja ovat talonrakennus-, liikenneväylä- ja yleisten alueiden investoinnit. Lisäksi lautakunnan alaisuuteen kuuluvat oman toimialansa kone- ja kalustoinvestoinnit.

Investointien määrärahat sitovat vastuullisia lautakuntia projekteittain. Lautakunta voi tehdä saman investointilajin kuluvan vuoden hankkeiden kesken määrärahasiirtoja siten, että määrärahasiirron kohteena olevien projektien toteuttaminen ei vaarannu ja että muutoksen nettovaikutus on nolla euroa.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennuksen investointien määräraha hyväksytyin muutostalousarvion jälkeen oli 14 220 000 euroa, josta käytettiin noin 13 849 000 euroa. Määrärahasta jäi siten käyttämättä noin 371 000 euroa. Vuonna 2024 suurimpia talonrakennuksen investointikohteita olivat Vuorentaustan yläkoulun laajennus sekä Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus. Siltatien koulu, vaiheet 1 ja 2, valmistuivat aikataulun mukaisesti. Talonrakennuksen hankkeiden toteutus on kokonaisuutena ollut MAPSTOn ja teknisen lautakunnan päätösten mukaista.

Liikenneväyläinvestoinnit

Liikenneväyläinvestointien määräraha hyväksytyin muutostalousarvion jälkeen oli 8 900 000 euroa. Liikenneväyläinvestointien nettokulut olivat noin 7 977 000 euroa eli talousarvio alittui noin 923 000 eurolla. Hyväksytyssä muutostalousarviossa vähennettiin yhteensä 1 850 000 euroa kolmen hankkeen osalta.

Vuonna 2024 isoimmat liikenneväylähankkeet olivat Yhdystien teollisuusalue, Vuorentaustan asemakaavan laajennustyöt sekä kiertoliittymät Kuruntien ja Asuntilantien sekä Oksasantien ja Leijatien välillä.

Yleisten alueiden investoinnit

Yleisten alueiden investointien määräraha oli 1 685 000 euroa. Määrärahasta käytettiin noin 1 573 000 euroa, joten yleisten alueiden määräraha alittui noin 112 000 eurolla. Siltatien koulun kenttien rakentaminen oli vuoden 2024 aikana suurin yleisten alueiden hanke. Kentät valmistuvat vuoden 2025 aikana. Vuoden aikana peruskorjattiin myös useita muita leikki- ja liikuntapaikkoja. Hankkeiden toteuttaminen oli hyväksytyin MAPSTOn mukaista.

Koneet ja kalusto

Kone- ja kalustoinvestointien alkuperäinen määräraha oli 280 000 euroa. Summassa oli huomioitu vaihdettavan kaluston myynnistä saatavat myyntituotot. Ne kohdentuvat kuitenkin käyttötalouteen, joten muutostalousarviossa lisättiin määrärahaa 77 000 euroa, hyväksytyin talousarvion ollen siten 357 000 euroa.

Summasta käytettiin noin 348 000 euroa. Hankinnat toteutettiin vuoden aikana hyväksytyn talousarvion ja suunnitelman mukaisesti.

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

Lisätietoja päätöksestä: Vs. Rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä, p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi,
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi,
Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi

Liitteet: Talonrakennusinvestoinnit 2024
Investointiraportti 2024, yhdyskuntatekniset palvelut

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä investointien toteuman vuodelta 2024 tiedoksi saaduksi,
2. toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
