

Investointien toteutuminen 1-9/2025

Tekninen lautakunta

Investoinnit	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Selite
Talonrakennus	13 802 493	10 198 000	7 531 334	74%	12 174 000	
8363 Kalliorinteen päiväkodin keittiö jakelukeittiöksi		600 000	239 849	40%	600 000	
8364 Soppeenharjun päiväkoti (Tornitie)		50 000	20 507	41%	85 000	Suunnittelukustannukset arvioitua isommat.
8372 Vuorentaustan päiväkoti (ei investointi, leasing -rahoitus)		50 000	0	0%	0	Ei investointi, leasing -rahoituksen suunnittelu. Siirretään pois muutostalousarviossa.
8383 Mutalan koulun automatiikka		35 000	40 877	117%	41 000	
8430 Pääkirjasto Leija taloautomaatio		35 000	32 896	94%	35 000	
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset		230 000	0	0%	170 000	
8453 Uimahallin allasautomaatiikka		60 000	35 667	59%	52 000	
8454 Yhtenäiskoulun mediateekin saneeraus		100 000	93 812	94%	94 000	
8462 Yhtenäiskoulu		150 000	32 290	22%	150 000	
8464 Mutalan koulun lisärakennus		148 000	147 368	100%	148 000	Option lunastus.
8465 Siivikkalan koulu		65 000	50 224	77%	65 000	
8466 Takamaan koulu		50 000	45 464	91%	55 000	
8475 Kurun koulualueen lämmitystavan muutos		120 000	16 923	14%	120 000	
8477 Siltatien koulu, vaihe 3		50 000	40 283	81%	550 000	Urakkasopimus allekirjoitettu 9/25. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ylitä.
8479 Vahannan uusi päiväkoti		475 000	664 496	140%	691 000	Vaikeat perustamisolosuhteet, täyttömaa ja kallion louhintaa aiheuttaneet lisäkustannuksia.
8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus		5 200 000	3 414 252	66%	4 988 000	Ennuste perustuu maksuerätaulukkaan.
8491 Urheilutalo taloautomaatio		35 000	28 540	82%	30 000	
8570 Vuorentaustan yläkoulun saneeraus (vaihe 2)		2 700 000	2 627 887	97%	4 300 000	Ennuste perustuu maksuerätaulukkaan. Kokonaiskustannusarvio ei ylitä.
8631 Talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat		0	0	0%	0	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa.
8639 Taloautomaatioiden uusiminen		45 000	0	0%	0	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa.
Liikenneväylät	8 268 197	9 640 000	7 218 989	75%	9 822 000	
9043 Siivikkalan koulun pohjoispuolinen jatkoalue		30 000	0	0%	0	Suunnitteluraha.
9051 Pyöräilyn ja arkkiliikunnan kehittäminen		55 000	48 014	87%	55 000	
9052 Vanhan Haaviston katujen peruskorjaus		500 000	460 366	92%	550 000	
9064 Yhdyntien teollisuusalue		485 000	267 684	55%	500 000	
9066 Leijapuiston alue		20 000	0	0%	0	Suunnitteluraha.
9067 Teivo 3		220 000	13 970	6%	20 000	Hanke siirtynyt eteenpäin Ylöjärvi-Lakiala kaksoisraiteen tilavaruuksista johtuen.
9068 Leppästäntien asuinalue pohjoinen		0	921	0%	0	Asemakaavasta valittu hallinto-oikeuteen.
9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue		1 700 000	1 697 963	100%	2 000 000	Monivuotinen hanke, jatkuu vuonna 2026.
9071 Siltatien 5. vaihe		150 000	657	0%	30 000	Asemakaava valtuustossa syksyllä 2025.
9072 Viljakalan alueen katujen peruskorjaus		210 000	7 994	4%	10 000	Monivuotinen hanke, jatkuu vuonna 2026.
9079 Asuntilanien-Suolaniityntien kiertoliittymä ja liittyvät kadut		600 000	402 144	67%	600 000	
9095 KLV välillä Piippotie-Kastatie - Siltatien koulun kenttä ja koulu		60 000	69 342	116%	70 000	
9096 Kolmenkulman teollisuusalueen länsipuoli		60 000	65	0%	0	Suunnitteluraha.
9106 Vaasantien-Pallotien valoliittymä ja ylikulkusilta		2 300 000	1 643 514	71%	2 400 000	
9108 Kuruntien-Asuntilanien kiertoliittymä		300 000	735 542	245%	1 000 000	Rakentamistapamuutos (suunnitelma) aiheuttaa kust. nousun.
9110 Tonttien esivalmistelu		100 000	0	0%	0	
9118 Teivon alue		20 000	0	0%	0	
9119 Asemansaadun maankäytön kehittäminen		30 000	0	0%	0	Aikataulu siirtyy.
9121 Virastotien KLV		40 000	0	0%	0	Aikataulu siirtyy.
9124 Ruohosentanhua PK		195 000	61 949	32%	150 000	Aloitukset syksyllä 2025.
9125 Riiananhua PK		60 000	4 087	7%	30 000	Aloitukset syksyllä 2025.
9126 Soppeen teollisuusalueen hulevesien johtamisen kehittäminen		200 000	7 736	4%	40 000	Suunnittelu vuonna 2025.
9127 Lähdevainiontien rummun uusinta Tiikonon kohdalla		250 000	117 164	47%	120 000	
9130 Liikenneväylien kameravalvonnan kehittäminen		10 000	1 726	17%	2 000	
9137 Seijantien-Sauriontien alueen kehittäminen		30 000	0	0%	0	Aikataulu siirtyy.
9138 Asuntilan-Ilmarinjärventien välinen katuyhteys		60 000	0	0%	0	Aikataulu siirtyy.
9139 Metsäkylän asemakaavan laajennus		50 000	0	0%	0	Aikataulu siirtyy.
9140 Yksityiset kaavahankkeet		50 000	0	0%	0	Käynnistämispäätös KH:ssa syksyllä 2025.
9141 Siltojen peruskorjaukset ja kunnostukset		120 000	46 654	39%	180 000	Aloitukset syksyllä 2025.
9145 Vaalimainoksille varattujen sijoituspaikkojen kehittäminen		20 000	0	0%	10 000	
9146 Kultaniitynraitti		65 000	202	0%	0	Toteutettu yhdessä Leijatien kiertoliittymän kanssa.
9220 M2774 KLV välillä Susikiventie-Rantanientie		250 000	609	0%	0	Tiesuunnitelma hyväksytty. Maantietoimitus käynnistyy syksyllä 2025.
9221 Uuden Kuruntien länsipuolinen teollisuusalue		20 000	0	0%	0	
9222 Kortteentien ja Siltatien liittymän muutos kiertoliittymäksi		30 000	0	0%	70 000	Sis. pohjatutkimukset.
9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti		25 000	0	0%	0	Toteutus vuonna -24. Ei kuluja vuonna -25.
9224 Oksasentie ja Leijatien kiertoliittymä		490 000	1 030 905	210%	1 100 000	Urakoitu kohde, kivityöt. Kust.arviosta puuttuivat painelinjat venttiileineen sekä reunakivimäärä oli suurempi.
9703 Kevyenliikenteenväylät		50 000	7 785	16%	50 000	
9704 Liikenneväylät kohdentamattomat määrärahat		0	0	0%	0	
9705 Katuvalojen peruskorjaus/täydennysrakentaminen		220 000	137 031	62%	220 000	
9706 Liikenneväylät päällystykset		545 000	441 785	81%	600 000	
9711 Joukkoliikenteen infrahankkeet		20 000	13 182	66%	15 000	
Yleiset alueet	1 531 891	1 820 000	1 082 527	59%	1 661 000	
9081 Siltatien laajennus koulun kentät		900 000	750 927	83%	1 050 000	Valtionavustuspäätös saatu.
9091 Keijärven ranta, veneilylle		100 000	0	0%	10 000	Luontoselvityksen tekeminen ainoastaan v. 2025.
9113 Työlänojan leikki- ja liikuntapuisto		600 000	240 421	40%	400 000	Esisuoritus käynnissä.
9406 Kuntoportaat Lamminpään majan alueelle		30 000	6 520	22%	20 000	Suunnitteluraha vuonna 2025.
9408 Takamaan kaukalon uusiminen		40 000	33 630	84%	40 000	
9429 Mannin kaukalon uusiminen		40 000	39 500	99%	40 000	
9720 Yleiset alueet kohdentamaton määräraha		30 000	0	0%	30 000	Kohdennetaan syksyllä teknisessä lautakunnassa.
9769 Harjun reitin valojen korjaus		60 000	1 681	3%	60 000	
9773 Haverin lomakylän ja kaivoksen lähialueen pienparannukset		20 000	9 848	49%	11 000	