

Investointien toteutuminen 2025

Tekninen lautakunta 18.03.2026

95/02.02.02/2026

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Teknisen lautakunnan alaisia investointilajeja ovat talonrakennus-, liikenneväylä- ja yleisten alueiden investoinnit. Lisäksi lautakunnan alaisuuteen kuuluvat oman toimialansa kone- ja kalustoinvestoinnit.

Investointien määrärahat sitovat vastuullisia lautakuntia projekteittain. Lautakunta voi tehdä saman investointilajin kuluvaan vuoden hankkeiden kesken määrärahasiirtoja ja siten, että määrärahasiirron kohteena olevien projektien toteuttaminen ei vaarannu ja että muutoksen nettovaikutus on nolla euroa.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennuksen investointien määräraha hyväksytyn muutostalousarvion jälkeen oli 12 248 000 euroa, alkuperäisen talousarvion ollessa 10 198 000 euroa. Hyväksytty muutostalousarvio ylittyi noin 480 000 eurolla. Vuonna 2025 euromääräisesti suurin talonrakennuksen hanke oli Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennuksen rakentaminen. Hanke valmistui suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Vuorentaustan yläkoulun saneeraus toteutui hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti. Hanke jatkuu vuonna 2026.

Liikenneväyläinvestoinnit

Liikenneväyläinvestointien määräraha hyväksytyn muutostalousarvion jälkeen oli 9 640 000 euroa, alkuperäisen talousarvion ollessa 11 540 000 euroa. Liikenneväyläinvestointien nettokulut olivat noin 9 125 000 euroa eli hyväksytty muutostalousarvio alittui noin 515 000 eurolla.

Vuonna 2025 euromääräisesti isoimmat liikenneväylähankkeet olivat Vaasantien-Pallotien valoliittymän ja ylikulkusillan rakentaminen, Oksasantien ja Leijatien kiertoliittymä sekä Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutostyöt. Osa hankkeista on siirtynyt eteenpäin mm. kaavavalituksista johtuen.

Yleisten alueiden investoinnit

Yleisten alueiden investointien määräraha oli 1 820 000 euroa. Määrärahasta käytettiin noin 1 545 000 euroa, joten yleisten alueiden määräraha alittui noin 275 000 eurolla. Siltatien koulun kenttien rakentaminen oli vuoden 2025 aikana euromääräisesti suurin yleisten alueiden hanke. Kentät valmistuivat vuoden 2025 aikana. Työlänojan leikki- ja liikuntapuiston rakentaminen jatkuu vuosina 2026–2027. Vuoden aikana uusittiin Takamaan ja Mannin kaukalot. Hankkeiden toteuttaminen oli hyväksytyn MAPSTON mukaista.

Koneet ja kalusto

Kone- ja kalustoinvestointien määräraha oli 230 000 euroa. Summasta käytettiin noin 189 000 euroa. Määrärahalla hankittiin yksi traktorimönkijä ja neljä

pakettiautoa. Hankinnat toteutettiin vuoden aikana hyväksytyn talousarvion ja suunnitelman mukaisesti.

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

Lisätietoja päätöksestä: Vt. Rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä, p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi,
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi,
Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi

Liite: Investointiraportti 2025

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä investointien toteuman vuodelta 2025 tiedoksi saaduksi
2. toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: