

Investointien toteutuminen 1-3/2026

Tekninen lautakunta

| Investoinnit | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Toteutuma 1-3/2026 | Tot-% 2026 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Talonrakennus | 12 727 738 | 11 450 000 | 1 077 662 | 9% |
| 8364 Soppeenharjun päiväkot | | 1 157 000 | 90 229 | 8% |
| 8477 Siltatien koulu, vaihe 3 | | 5 800 000 | 6 692 | 0% |
| 8570 Vuorentaustan yläkoulu pk | | 4 100 000 | 977 883 | 24% |
| 8912 Urheilutalon varavoima | | 60 000 | 0 | 0% |
| 9800 Talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat | | 0 | 0 | 0% |
| 9801 Taloautomaatioiden uusiminen | | 120 000 | 0 | 0% |
| 9804 Kauraslammien koulu | | 50 000 | 0 | 0% |
| 9806 Asuntilan astianpesukone | | 33 000 | 0 | 0% |
| 9807 Kurun pajarakennuksen taloautomaatio | | 30 000 | 2 558 | 9% |
| 9810 Tähkätaskun päiväkot | | 50 000 | 300 | 1% |
| 9898 Siivikkalan itäinen päiväkot, leasing -rahoitus | | 50 000 | 0 | 0% |
| Liikenneväylät | 9 125 431 | 11 850 000 | 1 251 997 | 11% |
| 9049 Siivikkalan alueen katujen peruskorjaus | | 235 000 | 0 | 0% |
| 9052 Vanhan Haaviston katujen peruskorjaus | | 400 000 | 6 942 | 2% |
| 9055 Heinikon pohjoisosa | | 115 000 | 0 | 0% |
| 9058 Kolmenkulman teollisuusalueen itäpuoli | | 230 000 | 0 | 0% |
| 9063 Mt2774 klv välillä Susikiventie - Rantaniementie | | 800 000 | 3 000 | 0% |
| 9064 Yhdystien teollisuusalue | | 750 000 | 201 885 | 27% |
| 9066 Leijapuiston alue | | 30 000 | 5 410 | 18% |
| 9067 Teivo 3 | | 220 000 | 0 | 0% |
| 9068 Leppästentien asuinalue pohjoinen | | 250 000 | 0 | 0% |
| 9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue | | 1 700 000 | 708 975 | 42% |
| 9070 Siltatien 4. vaihe | | 400 000 | 0 | 0% |
| 9071 Siltatien 5. vaihe | | 1 300 000 | 191 703 | 15% |
| 9072 Vijakkalan alueen katujen peruskorjaus | | 60 000 | 0 | 0% |
| 9079 Asuntiantien-Suolaniityntien kiertoliittymä ja liittyvät kadut | | 900 000 | 2 380 | 0% |
| 9096 Kolmenkulman teollisuusalueen länsipuoli | | 70 000 | 0 | 0% |
| 9097 Heikkiläntien klv | | 350 000 | 0 | 0% |
| 9100 Liikenneväylät kohdentamaton | | 140 000 | 0 | 0% |
| 9101 Liikenneväylien päällystykset | | 470 000 | 0 | 0% |
| 9102 Joukkoliikenteen infrahankkeet | | 20 000 | 0 | 0% |
| 9104 Liikenneväylien katuvalaistus | | 220 000 | 42 424 | 19% |
| 9105 Kevyenliikenteenväylät | | 50 000 | 0 | 0% |
| 9107 Pyöräily- ja arkkiliikuntapaikat | | 55 000 | 0 | 0% |
| 9108 Kuruntien-Asuntiantien kiertoliittymä | | 300 000 | 23 531 | 8% |
| 9110 Tonttien esivalmistelu | | 100 000 | 0 | 0% |
| 9118 Teivon alue | | 40 000 | 0 | 0% |
| 9119 Asemanseudun maankäytön kehittäminen | | 200 000 | 3 385 | 2% |
| 9121 Virastotien klv | | 40 000 | 0 | 0% |
| 9124 Ruohosentanhua PK | | 35 000 | 5 046 | 14% |
| 9125 Riiantanhua PK | | 40 000 | 224 | 1% |
| 9126 Soppeen teollisuusalueen hulevesien johtamisen kehittäminen | | 665 000 | 0 | 0% |
| 9130 Liikenneväylien kameravalvonnan kehittäminen | | 15 000 | 1 008 | 7% |
| 9131 Kotikumuntie | | 170 000 | 0 | 0% |
| 9137 Seijantien-Sauriontien alueen kehittäminen | | 30 000 | 0 | 0% |
| 9140 Yksityiset kaavahankkeet | | 30 000 | 0 | 0% |
| 9141 Siltojen peruskorjaukset ja kunnostukset | | 185 000 | 0 | 0% |
| 9143 Rantajätkäntien ja Hartuntien liittymäalue | | 60 000 | 0 | 0% |
| 9144 Erlandintien klv | | 15 000 | 0 | 0% |
| 9147 Tiikontien ja Mäntykalliontien liittymäalue | | 200 000 | 1 694 | 1% |
| 9148 Metsäkylä, Hiekkamaantien ak | | 100 000 | 0 | 0% |
| 9149 Katuvalaistuksen muuttaminen led -valaisimiksi | | 250 000 | 24 890 | 10% |
| 9222 Kortteentien ja Siltatien liittymän muutos kiertoliittymäksi | | 100 000 | 24 700 | 25% |
| 9224 Oksasentie ja Leijatien kiertoliittymä | | 60 000 | 4 800 | 8% |
| 9225 Mäkkylänrinne 1 (Kivikkotie) | | 200 000 | 0 | 0% |
| 9227 Siltatien loppuosa Vijakkalantielle | | 250 000 | 0 | 0% |
| Yleiset alueet | 1 544 843 | 1 385 000 | 94 642 | 7% |
| 9093 Karhen koulun kenttä | | 170 000 | 0 | 0% |
| 9113 Työlänojan leikki- ja liikuntapuisto | | 600 000 | 83 312 | 14% |
| 9406 Kuntoportaat Lamminpään majan alueelle | | 140 000 | 0 | 0% |
| 9410 Kurun seniorialue | | 50 000 | 0 | 0% |
| 9416 Tiuravuoren kentän tekonurmen uusiminen | | 180 000 | 0 | 0% |
| 9423 Kurjen matonpesupaikan peruskorjaus | | 50 000 | 0 | 0% |
| 9428 Kuuselan matonpesupaikan peruskorjaus | | 70 000 | 2 773 | 4% |
| 9432 Kurun satamaalueen kehittäminen | | 15 000 | 3 557 | 24% |
| 9700 Yleiset alueet kohdentamaton määräraha | | 16 000 | 0 | 0% |
| 9710 Hevossaaren laavu, Kuru | | 14 000 | 0 | 0% |
| 9769 Harjun reitin valojen korjaus | | 60 000 | 5 000 | 8% |
| 9773 Haverin lomakylän ja kaivoksen lähialueen pienparannukset | | 20 000 | 0 | 0% |