n:o	Siltatien päiväkoti - hankeaikataulu	01.03.2024	2023				2024												2025												2026			
	Tehtävä	Kesto	syys.23	loka.23	marras.23	joulu.23	tammi.24	helmi.24	maalis.24	huhti.24	touko.24	kesä.24	heinä.24	elo.24	syys.23	loka.24	marras.24	joulu.24	tammi.25	helmi.25	maalis.25	huhti.25	touko.25	kesä.25	heinä.25	elo.25	syys.25	loka.25	marras.25	joulu.25	tammi.26	helmi.26	maalis.26	huhti.26
1	**Hankesuunnitelma**	≈ 4,5 kk																																
	hankesuunnitelman sisällön suunnittelu, tuottaminen, viimeistely	≈ 4,5 kk																																
	hyväksyminen viranomaispäätöksellä (pvm)	≈ 1,0 vko																																
2	**Muiden tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta**	≈ 4,0 kk																																
3	**Rahoituksen kilpailutus ja rahoittajan valinta**	≈ 7,0 kk																																
	tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu ja toimitus tarjoajille (15.04.2024)	3,5 kk																																
	tarjouksen laadinta (tarjousaika päättyy 30.04.2024)	2 vko																																
	päätös rahoitusmallista, tarjousten vertailu, rahoittajan valinta (pvm)	≈ 4,5 kk																																
4	**KVR -urakan kilpailutus ja urakoitsijan valinta**	≈ 4,5 kk																																
	HILMA -ilmoitus 1.3.2024, tarjouspyyntöasiakirjat projektipankissa																																	
	tarjouksen ja suunnitelmaehdotuksen laadinta (tarjousaika päättyy 24.5.2024)	≈ 2,5 kk																																
	kyselytilaisuudet tarjoajille huhtikuun alussa	≈ 1,5 vko																																
	tarjoajien kelpoisuuden tarkistus, tarjousten arviointi ja pisteytys	≈ 1,5 vko																																
	tekninen lautakunta, KVR -urakoitsijan valinta 5.6.2024																																	
	valitusaika (urakoitsijan valinta lainvoimainen heinäkuussa)	21 d																																
5	**Kehitysvaihe**	≈ 1,5 kk																																
	työpajat tilaajan, käyttäjän ja urakoitsijan kesken	≈ 1,0 kk																																
	kehitysvaiheen suunnitelmien tuottaminen, viimeistely	≈ 2,0 kk																																
	suunnitelmamuutosten hyväksyminen	≈ 1,0 vko																																
6	**Suunnittelu**	≈ (4,5 + 5) kk																																
	rakennuslupapiirustukset (pääpiirustusten viimeistely)	≈ 1,5 kk																																
	rakennuslupahakemuksen käsittely, rakennuslupapäätös YML 11.12.2024	≈ 2,5 kk																																
	valitusaika (rakennuslupa lainavoimainen tammikuussa)	1 kk																																
	työpiirustukset	≈ 4,5 kk																																
	rakennusaikainen tarkentava suunnittelu	≈ 5 kk																																
7	**Rakentamisen valmistelu**	≈ 2,0 kk																																
	rakentamisen valmistelu																																	
8	**Rakentaminen**	14kk																																
	rakentaminen	14kk																																
	toimintakokeet	≈ 1 kk																																
	vastaanottomenettelyt	1 vko																																
	takuuaika	24 kk																																
9	**Käyttöönoton valmistelu**	≈ 12 kk																																
	käyttöönoton suunnittelu (irtokalusteet, varusteet, laitteet)	≈ 6,0 kk																																
	hankinnat	≈ 4,0 kk																																
	varustelu	≈ 2,0 kk																																
	päiväkodin toiminta alkaa huhtikuussa 2026																																	