

Toimitilat

	Hier	Nimi	Vastuuhenkilö	Budj.yht.	Budj.2022	Kesto	Aik. alku	Aik. loppu	2021												2022												2023											
									Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhti	Touku	Kesäkuu	Heinä	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhti	Touku	Kesäkuu	Heinä	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhti	Touku	Kesäkuu	Heinä	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu
1	-1	KOULUINVESTOINNIT		18 570 000		398 pv	01.12.21	03.07.23																																				
2	-1.1	Siltatien koulu, vaiheet 1 ja 2	Hannu/ J.Boström	18 270 000		389 pv	15.12.21	03.07.23																																				
3	1.1.1	KVR-Urakkasopimuksen allekirjoitus				1 pv	12.01.22	12.01.22																																				
4	1.1.2	Valtionapuhakemuksen jättäminen				1 pv	15.12.21	15.12.21																																				
5	1.1.3	Työmaan käynnistäminen				19 pv	01.02.22	25.02.22																																				
6	1.1.4	Rakennusaika, vaihe 1				337 pv	01.03.22	30.06.23																																				
7	1.1.5	Valtionapupäätös				1 pv	31.05.22	31.05.22																																				
8	1.1.6	Käyttäjän kalusteet				26 pv	01.07.22	05.08.22																																				
9	1.1.7	Koulun aloitus				1 pv	08.08.22	08.08.22																																				
10	1.1.8	Rakennusaika, vaihe 2, 3.7.2023-30.4.2024					03.07.23	03.07.23																																				
11	-1.2	Ylöjärven Yhtenäiskoulu (tekla)	Hannu	300 000		274 pv	01.12.21	30.12.22																																				
12	1.2.1	Korjaussuunnittelu				41 pv	01.12.21	31.01.22																																				
13	1.2.2	Väistötilat				33 pv	13.12.21	28.01.22																																				
14	1.2.3	Korjaustyöt, B-osa				145 pv	03.01.22	29.07.22																																				
15	1.2.4	Korjaustyöt, A- osa				121 pv	07.02.22	29.07.22																																				
16	1.2.5	Korjaustyöt, C-osa, teknisen työtilat				63 pv	16.05.22	12.08.22																																				
17	1.2.6	Korjaustyöt, C-osa, 1.- 2.krs.				97 pv	16.08.22	30.12.22																																				
18	2	KIINTEISTÖJEN LÄMMITYSTAPAMUUTOKSET				5 pv	10.12.21	16.12.21																																				
19	-3	Valtionapuhakemus v.2022 kohteet	Kerttu	400 000		190 pv	03.01.22	30.09.22																																				
20	-3.1	Veittijärven koulu (tekla)	Kerttu/ Esa V	400 000		190 pv	03.01.22	30.09.22																																				
21	3.1.1	Suunnittelijan valinta (puitesopimus)				5 pv	03.01.22	10.01.22																																				
22	3.1.2	Suunnittelu				59 pv	01.02.22	26.04.22																																				
23	3.1.3	Urakoitsijavalinta (Puitesopimus)				4 pv	31.03.22	05.04.22																																				
24	3.1.4	Toteutus				98 pv	16.05.22	30.09.22																																				
25	-3.2	Viljjakkalan yhtenäiskoulu	Kerttu/ Esa V			146 pv	24.01.22	19.08.22																																				
26	3.2.1	Kilpailutus, ostoenergia				20 pv	24.01.22	18.02.22																																				
27	3.2.2	Suunnittelu toimittajalta				50 pv	10.02.22	22.04.22																																				
28	3.2.3	Toteutus				73 pv	09.05.22	19.08.22																																				
29	-3.3	Palvelukeskus Onnimanni	Kerttu/ Esa V			146 pv	24.01.22	19.08.22																																				
30	3.3.1	Kilpailutus, ostoenergia				20 pv	24.01.22	18.02.22																																				
31	3.3.2	Suunnittelu toimittajalta				50 pv	10.02.22	22.04.22																																				
32	3.3.3	Toteutus				73 pv	09.05.22	19.08.22																																				
33	-4	SIIRTOKELPOISET RAKENNUKSET		180 000		201 pv	01.12.21	16.09.22																																				
34	-4.1	Serlapuiston päiväkotiiisärakennus	Esa V	80 000		175 pv	10.12.21	19.08.22																																				
35	4.1.1	Hankesuunnittelu				15 pv	10.12.21	31.12.21																																				
36	4.1.2	Poikkeilupahakemus				20 pv	04.01.22	01.02.22																																				
37	4.1.3	ARK-Suunnittelu				63 pv	13.12.21	11.03.22																																				
38	4.1.4	Rakennuslupa				20 pv	01.02.22	28.02.22																																				
39	4.1.5	Minikilpailutus				15 pv	17.01.22	04.02.22																																				

