n:o	Kurun yhtenäiskoulu - Hankeaikataulu	01.03.2024	2024											2025												2026	2027
	Tehtävä	Kesto	helmi.24	maalis.24	huhti.24	touko.24	kesä.24	heinä.24	elo.24	syys.24	loka.24	marras.24	joulu.24	tammi.25	helmi.25	maalis.25	huhti.25	touko.25	kesä.25	heinä.25	elo.25	syys.25	loka.25	marras.25	joulu.25	tammi.26	
1	**KVR -urakan kilpailutus ja urakoitsijan valinta**	≈ 3 kk																									
	HILMA -ilmoitus (1.3.2024), tarjouspyyntöasiakirjat projektipankissa																										
	tarjouksen ja suunnitelmaehdotuksen laadinta (tarjousaika päättyy 15.5.2024)	≈ 1,1 kk																									
	kyselytilaisuudet tarjoajille (1.4.2024 - 12.4.2024)	≈ 2 vko																									
	tarjoajien kelpoisuuden tarkistus, tarjousten arviointi ja pisteytys	≈ 1,5 vko																									
	tekninen lautakunta, KVR -urakoitsijan valinta (05.06.2024, lista 29.05.2024)	1,0 vko																									
	valitusaika (urakoitsijan valinta lainvoimainen noin 27.06.2024)	≈ 21 d																									
2	**Suunnittelu**	≈ 8,5 kk																									
	rakennuslupapiirustukset (pääpiirustusten viimeistely)	≈ 2,0 kk																									
	rakennuslupahakemuksen käsittely, rakennuslupapäätös (YML 18.9.2024)	≈ 1,5 kk																									
	valitusaika (rakennuslupa lainavoimainen noin 10.10.2024)	1 kk																									
	työpiirustukset	≈ 3 kk																									
	rakennusaikainen tarkentava suunnittelu	≈ 5 kk																									
3	**Kehitysvaihe**	≈ 1,5 kk																									
	Kehitysvaiheen suunnittelu	≈ 1,5 kk																									
4	**Rakentamisen valmistelu**	≈ 1,5 kk																									
5	**Rakentaminen**	≈ (14,5 + 24) kk																									
	rakentaminen	≈ 14,5 kk																									
	toimintakokeet	≈ 1 kk																									
	vastaanottomenettelyt	≈ 1 vko																									
	takuuaika	24 kk																									
6	**Käyttöönoton valmistelu**	≈ 8 kk																									
	käyttöönoton suunnittelu (irtokalusteet, varusteet, laitteet)	≈ 3,0 kk																									
	hankinnat	≈ 4,0 kk																									
	varustelu	≈ 1 kk																									
	koulun toiminta alkaa kevätlukukaudelle 2026																										